



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048823
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 253 del 01.12.2015

Oggetto: POR Campania FESR 2007/2013 Asse I Obiettivo Operativo 1.9 – Progetto “Il Monte Epomeo ed il suo Eremo I Edizione”. – Lavori di recupero eremo del monte Epomeo. Approvazione e liquidazione atti collaudo e saldo competenze tecniche.

- () ORIGINALE
- () COPIA

L'anno Duemilaquindici, il giorno 01 del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 197 del 21.6.2013 con riferimento all'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013, ha, tra l'altro deliberato di procedere alla definizione, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013, di un programma di interventi, di risonanza nazionale ed internazionale, connessi al recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico, da tenersi sul territorio regionale nel periodo “Settembre 2013 – Gennaio 2015”, articolato nelle distinte sessioni “01 Settembre 2013 – 31 Maggio 2014” e “01 Giugno 2014 – 31 Gennaio 2015”;
- la Giunta Regionale, con la suddetta deliberazione, nel dettare gli indirizzi finalizzati al coinvolgimento del territorio nella programmazione e definizione degli eventi che costituiranno parte integrante dell'offerta turistica per il periodo 2013-2014, ha individuato gli Enti abilitati a presentare propri progetti ed iniziative, coerenti con la programmazione regionale in materia;
- con DD n. 40 del 24.6.2013 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.9 ha approvato, ai sensi della DGR n. 197 del 21.6.2013, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate alla formazione del programma regionale unitario di eventi a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9, relativo al periodo "Settembre 2013 – Gennaio 2015";
- l'Avviso, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it in data 24 giugno 2013 e sul B.U.R.C. n. 36 del 1° luglio 2013, ha previsto quale termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali per la sessione “1° giugno 2014 – 31 gennaio 2015” le ore 16.00 di venerdì 8 Novembre 2013;

- il comune di Serrara Fontana con delibera n. 129 del 28.10.2013 ha provveduto ad approvare proposta progettuale denominata "Il Monte Epomeo ed il suo Eremo I Edizione" per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui 230.000,00 per l'esecuzione di lavori di recupero dell'Eremo ed € 70.000,00 per manifestazioni ed attività divulgativa e provveduto a nominare rup la sig.ra Poerio P. Cristina Iacono responsabile del servizio amministrativo;
- con nota prot. 8557 del 05.11.2013 è stata trasmessa istanza di partecipazione all'avviso pubblico, acquisito in Regione Campania in data 08.11.2013;
- la Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità ed il tempo Libero con nota acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 4912 del 18.04.2014 ha comunicato che con decreto Dirigenziale n. 298 del 31.03.2014 è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale presentate a seguito dell'avviso pubblico approvato con D.D. n. 40 del 24 giugno 2013 ai sensi della D.G.R. n. 197/2013 per la sessione 1° giugno 2014 -31 gennaio 2014 ed ammissibili a contributo, nel quale figura anche il progetto "Il Monte Epomeo ed il suo Eremo prima edizione";
- con medesima nota la Regione Campania chiedeva di trasmettere varia documentazione tra cui il progetto esecutivo complessivo;
- con delibera di G.M. n. 76 del 31.07.2014 atteso che il progetto in oggetto prevede al suo interno due macro interventi consistenti sostanzialmente nella realizzazione di lavori e manifestazioni, e rilevata la necessità, in conformità alla vigente normativa sui contratti pubblici, di nominare rup una figura con adeguate competenze tecniche, è stato stabilito di nominare rup del progetto l'arch. Alessandro Vacca responsabile del servizio tecnico;
- con determina n. 98 del 16.06.2014 si è provveduto ad incaricare l'arch. Micol Rispoli della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di recupero dell'Eremo del monte Epomeo;
- con determina n. 106 del 23.06.2014 attesa la necessità sia al fine della redazione del progetto definitivo-esecutivo nonché per valutare la praticabilità dell'Eremo, si è provveduto a dare incarico al dott. geol. Umberto del Vecchio di effettuare un'ispezione e rilievo geostrutturale del costone roccioso, attraverso calate in parete (inaccessibili diversamente) al fine di verificarne le condizioni di stabilità e di eventuali dissesti geologici alle strutture esistenti;
- con nota prot. n. 7631 del 23.07.2014 il progettista incaricato arch. Micol Rispoli con studio in Ischia alla via Quercia n. 34, ha provveduto a trasmettere progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di recupero dell'immobile comunale denominato "Eremo del monte Epomeo" di cui al progetto in oggetto, con il seguente quadro economico:

A.) IMPORTO LAVORI

A.1 IMPORTO DEI LAVORI ESCLUSO DI ONERI PER LA SICUREZZA

- | | |
|--------|--|
| A.1.1) | Rifacimento intonaco |
| A.1.2) | Sostituzione infissi |
| A.1.3) | Rifacimento impermeabilizzazioni |
| A.1.4) | Ripristino pavimentazione esterna |
| A.1.5) | Tinteggiature |
| A.1.6) | Movimentazioni-trasporti |
| A.1.7) | Adeguamento impianto elettrico e illuminazione |
| A.1.8) | Adeguamento impianto idraulico-sanitario |
| A.1.9) | Adeguamento impianto smaltimento |

A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)

Tot. € 161.119,17

A.2) ONERI SICUREZZA

A.2.1)	Oneri ordinari (delle lavorazioni)	€	1.710,95
A.2.2)	Oneri speciali (MPP)	€	1.842,49
IMPORTO DEI LAVORI COMP. ONERI SICUREZZA		Tot. €	164.672,61

B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IMPREVISTI (IVA esclusa)	€	16.467,26
B.1.1)	Oneri di discarica	€	577,06
B.2)	SPESE TECNICHE		
B.2.1)	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità.	€	19.492,00
B.2.2)	Rilievi e accertamenti in parete	€	3.000,00
B.2.3)	Compenso incentivante	€	1.646,73
B.3)	IVA ED ALTRE IMPOSTE		
B.3.1)	C.N.P.A.I.A. 4% (B.2.1)	€	779,68
	C.P.A. 2% (B.2.2)	€	60,00
B.3.2)	IVA - su lavori (A.1) 10%	€	16.467,26
	- su imprevidi (B.1) 10%	€	1.704,43
	- su spese tecniche (B.2.1+B.2.2+B.3.1) 22%	€	5.132,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE **Tot. € 65.327,39**

IMPORTO TOTALE PROGETTO **€ 230.000,00**

- la progettazione in data 27.07.2014 è stata sottoposta a positiva verifica ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e validata dal rup ai sensi dell'art. 55, come risulta dal verbale di pari data;
- con nota prot. n. 7762 del 25.07.2014 è stata convocata conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 e ss. Legge 07.08.1990, n.241 e trasmesso il progetto in Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia per l'acquisizione dell' autorizzazione e parere vincolante, ai sensi dell'art. 21 e 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i;
- in data 06.08.2014 con prot. n. 8058 è stato acquisito in atti dell'Ente autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e parere positivo sul progetto ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia;
- con delibera di G.M. n. 78 del 06.08.2014 si è provveduto ad approvare la progettazione definitiva esecutiva dell'intervento di recupero dell'Eremo del Monte Epomeo redatta dall'arch. Micol Rispoli, unitamente al progetto esecutivo complessivo contenente le attività previste nel progetto ammesso a contributo relativo a lavori, manifestazioni e piano di comunicazione redatto dal responsabile del servizio amministrativo Cristina P. Poerio Iacono;
- con delibera di G.M. 87 del 04.09.2014 a seguito di richiesta del competente Settore Regionale pervenuta a questo Ente a mezzo e-mail acquista in atti al prot. n. 8561 del 03.09.2014 si

è provveduto a rimodulare il quadro economico del progetto di recupero dell'Eremo del Monte Epomeo, in quanto le spese generali eccedevano l'importo massimo finanziabile, come di seguito:

A.) IMPORTO LAVORI

A.1 IMPORTO DEI LAVORI ESCLUSI DI ONERI PER LA SICUREZZA

A.1.1)	Rifacimento intonaco
A.1.2)	Sostituzione infissi
A.1.3)	Rifacimento impermeabilizzazioni
A.1.4)	Ripristino pavimentazione esterna
A.1.5)	Tinteggiature
A.1.6)	Movimentazioni e trasporti
A.1.7)	Adeguamento impianto elettrico e illuminazione
A.1.8)	Adeguamento impianto idraulico-sanitario
A.1.9)	Adeguamento impianto smaltimento

		€	
A.1	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI SOGGETTO A RIBASSO	Tot.	161.119,17
A.2)	ONERI SICUREZZA		
A.2.1)	Oneri ordinari (delle lavorazioni)	€	1.710,95
A.2.2)	Oneri speciali (MPP)	€	1.842,49
A.2)	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA (A.2.1+A.2.2)	€	3.553,44
A.3)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A1+A.2)	Tot. €	164.672,61
B.)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
B.1)	IMPREVISTI	€	16.467,26
B.1.1)	Oneri di discarica	€	577,06
B.2)	SPESE TECNICHE		
B.2.1)	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, rilievi e contabilità (12% di A.3)	€	19.760,71
B.2.2)	Compenso incentivante	€	1.646,73
B.3)	IVA ED ALTRE IMPOSTE		
B.3.1)	C.N.P.A.I.A. 4% (B.2.1)	€	790,43
B.3.2)	IVA - su lavori (A.1) 10%	€	16.467,26
	- su imprevidi (B.1) 10%	€	1.646,73
	- su oneri discarica (B.1.1) 10%	€	57,71
	- su spese tecniche C.N.P.A.I.A. (B.2.1+B.3.1) 22%	€	4.521,25
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Tot.	61.935,13
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	226.607,74

nonché il quadro economico del progetto complessivo;

- che con Decreto Dirigenziale Dipart. 54 - Direzione generale 12 n. 832 del 09.09.2014 è stata

disposta l'ammissione a finanziamento dell'intervento in oggetto per l'importo di € 300.000,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.9 e l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra Ente finanziatore ed ente beneficiario;

- in data 10.09.2014 si è provveduto alla stipula della citata convenzione regolante i rapporti tra il comune di Serrara Fontana e la Regione Campania;

- con determina a contrarre n. 176 del 24.09.2014 è stato stabilito di appaltare i lavori indicati in oggetto, mediante cottimo fiduciario, dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con le procedure previste dall'art. 57 comma 6, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

- Con determina n. 220 del 07.01.2015 a seguito di regolare procedura di gara si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta FAAN Costruzioni dello Iacono Luca risultata prima classificata con il ribasso del 4,66 % sul prezzo a base d'asta di € 122.898,71 pari ad € 117.171,63 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 3.553,44 e costo della manodopera € 38.220,46, non soggetti a ribasso, per complessivi € 158.945,53 oltre I.V.A.;

- La consegna lavori, sotto le riserve di legge, è stata effettuata in data 10.11.2014 mentre il Contratto d'Appalto è stato stipulato in data 09.01.2015 rep 1118;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 12 del 26.01.2015 veniva approvato e liquidato con anticipazione dei fondi da parte del comune di Serrara Fontana, il primo S.A.L lavori, per lavori a tutto il 15.01.2015 dell'importo di € 50.424,07 oltre I.V.A 10% per complessive € 55.466,48, trasmesso con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 22.01.2015 al n. 552;

- con nota prot. n. 52 del 05.01.2015 la direzione lavori trasmetteva richiesta di proroga di 45 gg della ditta esecutrice, esprimendo parere favorevole affinché la stessa venisse concessa tenuto conto delle particolari difficoltà nell'esecuzione dei lavori sulla cima del Monte Epomeo, sia per l'impervietà dei sentieri di accesso che per le avverse condizioni meteo che non consentivano di realizzare alcune lavorazioni;

- il rup arch. Alessandro Vacca attesa la fondatezza delle argomentazioni poste alla base della richiesta di proroga e le sue implicazioni anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro, con nota prot. n. 120 del 07.01.2015 provvedeva a richiedere al competente Settore Regionale di voler concedere una proroga di 45 giorni del termine di ultimazione del progetto originariamente fissato per il giorno 31.01.2015, tenuto anche conto che alcune manifestazioni sono state differite in quanto legate alla realizzazione dei lavori;

- la Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero con nota prot. 46594 del 23.01.2015 acquisita in atti dell'Ente al prot. n.969 del 04.02.2015 comunicava la possibilità di concedere una proroga per il completamento dell'iniziativa in parola non oltre il termine del 28.02.2015, fermo restando che il progetto esecutivo dell'intervento approvato con D.G.C. n. 78 del 06.08.2014 e rimodulato con D.C.G. n. 87 del 04.09.2014 non doveva subire alcuna variazione se non nel cronoprogramma, da approvare con delibera di G.M.;

- Con deliberazione della Giunta Municipale di Serrara Fontana n. 11 del 09.02.2015, veniva approvato il Nuovo Cronoprogramma di Intervento con previsione di chiusura di tutte le attività dell'intervento entro il termine del 28.02.2015;

Rilevato che:

- Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 26.03.2015, la Regione Campania, Dipartimento n. 54 Direzione 12 pari opportunità e tempo libero disponeva l'erogazione di un primo acconto del finanziamento FESR, richiesto con nota prot. n. 10666 del 14.11.2014 e successiva integrazione prot. n. 11603 del 16.12.2014 (prodotta a seguito di nota prot. n.2014.0821630 del 03.12.2014), per l'importo, di € 90.000,00,accreditati presso la tesoreria dell'Ente in data 16.06.2015;

- con determina n. 110 del 16.06.2015 si è provveduto:
 - Approvare il Secondo ed ultimo Stato d'Avanzamento, redatto il Direttore dei Lavori arch. Rispoli di € 108.280,65 oltre I.V.A 10% per complessivi € 119.108,71, per lavori a tutto il 28.02.2015 realizzati dalla ditta FAAN COSTRUZIONI di Dello Iacono Luca con sede in via Banchi Nuovi , Napoli;
 - Liquidare alla ditta FAAN COSTRUZIONI di Dello Iacono Luca l'importo di € 108.280,65 oltre I.V.A 10% per complessivi € 119.108,71;
 - Liquidare all'ing. Luigi Di Massa quali competenze tecniche maturate per attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la somma complessiva di € 4.889,53 oltre C.N.P.A.I.A ed oltre I.V.A 22% per complessive € 6203,83;
 - Liquidare all'arch. Giovanni Di Costanzo acconto su competenze professionali per le attività di collaudo tecnico amministrativo svolte di € 1500,00 oltre CNPAIA ed iva al 22 % per complessivi € 1.903,20;
 - Disporre che il primo acconto di € 90.000,00 decretato dalla Regione Campania, Dipartimento 54, Direzione Generale 12 politiche sociali, culturali e pari opportunità, con Decreto Dirigenziale n. 85 del 26.03.2015 venisse così ripartito:
 - € 55.466,48 al Comune di Serrara Fontana quale recupero anticipo di cassa per il pagamento del primo S.A.L. alla ditta FAAN Costruzioni di Dello Iacono Luca, giusta determina n. 12 del 26.01.2015;
 - € 6.203,83 compreso CNPAIA ed iva all'ing. Luigi Di Massa quali competenze tecniche maturate per attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, previa presentazione di relativa fattura;
 - € 1.903,20 compreso CNPAIA ed iva all'arch. Giovanni Di Costanzo quale acconto competenze professionali per le attività di collaudo tecnico amministrativo svolte, previa presentazione di relativa fattura;
 - € 26.426,49 comprensivi di iva al 10% (€ 2402,41) alla ditta FAAN Costruzioni di Dello Iacono Luca quale acconto al secondo ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori, giusta fattura n. 12 bis del 24.03.2015 in atti;

Considerato che:

- con nota prot. n. 4596 del 12.06.2015 il collaudatore tecnico-amministrativo arch. Giovanni Di Costanzo ha provveduto a trasmettere gli di collaudo dei lavori in oggetto dal quale risulta, tra l'altro, che i lavori sono stati realizzati secondo il progetto approvato e le prescrizioni contrattuali, sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze, sono stati ultimati entro il termine previsto e liquida all'impresa FAAN Costruzioni la somma di € 793,28 corrispondenti alle ritenute su infortuni, oltre iva al 10% per complessivi 872,61, a tacitazione di ogni suo avere;
- il progettista e direttore dei lavori arch. Micol Rispoli ha trasmesso fattura elettronica n. 01E/15 acquisita al prot. n. 8939 del 11.11.2015 relativa alle attività svolte di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento della somma di € 4902,52 oltre CNPAIA 4% (escluso Iva art. 1 comma 100 L. 244/2007) per complessivi € 5098,62 e n. 2E/15 acquisita in atti al prot. n. 8938 del 11.11.2015 relativa alle prestazioni svolte di direzione lavori, misura e contabilità della somma di € 6.009,54 oltre CNPAIA 4% (escluso Iva art. 1 comma 100 L. 244/2007) per complessivi € 6249,92;
- il collaudatore tecnico amministrativo arch. Giovanni Di Costanzo ha trasmesso fattura elettronica n. 5/15 relativa al saldo delle competenze spettanti, acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 9376 del 26.11.2015 dell'importo di € 1.813,15 oltre CNPAIA 4% ed iva al 22% per complessivi € 2.299,08;

Tanto premesso ritenuto e considerato,

Visti:



- La contabilità finale e gli atti di collaudo in oggetto indicati;
- Viste le richieste di pagamento dell'arch. Micol Rispoli e dell'arch. Giovanni Di Costanzo;
- Il D.P.R 207/2010 E S.M.I;
- Il D.lgvo n.163/2006 e ss.mm.ii;
- Ricontrata la necessità in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Regolamento LL.PP, di approvare e liquidare il credito all'impresa maturato alla stato finale dei lavori e collaudo;

D E T E R M I N A

1. Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
2. Approvare gli atti di collaudo tecnico-amministrativo trasmesso dal collaudatore arch. Giovanni Di Costanzo con nota prot. n. 4596 del 12.06.2015, dal quale risulta, tra l'altro, che i lavori sono stati realizzati secondo il progetto approvato e le prescrizioni contrattuali, sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze, sono stati ultimati entro il termine previsto e liquida all'impresa FAAN Costruzioni di Dello Iacono Luca con sede in via Banchi Nuovi n.3, Napoli la somma di € 793,28 corrispondenti alle ritenute su infortuni, oltre iva al 10% per complessivi 872,61, a tacitazione di ogni suo avere;
3. Liquidare alla ditta FAAN Costruzioni di Dello Iacono Luca con sede in via Banchi Nuovi n.3, Napoli la somma di € 793,28 corrispondenti alle ritenute su infortuni, oltre iva al 10% per complessivi 872,61, a tacitazione di ogni suo avere;
4. Liquidare all'arch. Micol Rispoli la fattura n. 01E/15 acquisita al prot. n. 8939 del 11.11.2015 relativa alle attività svolte di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento della somma di € 4902,52 oltre CNPAIA 4% (escluso Iva art. 1 comma 100 L. 244/2007) per complessivi € 5098,62 e n. 2E/15 acquisita in atti al prot. n. 8938 del 11.11.2015 relativa alle prestazioni svolte di direzione lavori, misura e contabilità della somma di € 6.009,54 oltre CNPAIA 4% (escluso Iva art. 1 comma 100 L. 244/2007) per complessivi € 6249,92;
5. Liquidare all'arch. Giovanni Di Costanzo il saldo delle competenze professionali per le attività di collaudo tecnico amministrativo svolte giusta fattura n. 5/15, acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 9376 del 26.11.2015 dell'importo di € 1.813,15 oltre CNPAIA 4% ed iva al 22% per complessivi € 2.299,08;
6. Dare disposizione all'Ufficio Ragioneria, stante la necessità di quietanzare la spesa entro il 31.12.2015 di provvedere al pagamento del saldo del secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, già liquidato con determina n. 110 del 16.06.2015;
7. Dare atto che la spesa trova copertura con fondi di cui al POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.9, Decreto Dirigenziale Dipart. 54 - Direzione generale 12 di ammissione a finanziamento n. 832 del 09.09.2014, con imputazione al cap. 3007 del bilancio comunale.

la presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Alessandro VACCA - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825 - Servizio Tecnico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro VACCA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della presente determinazione.

Nella Residenza Comunale li 01/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Lucia Cenatiempo

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Rag. Lucia Cenatiempo.

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca