



# COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048825 - 9048823  
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 294 del 13.12.2016

Oggetto: Fondi per lo sviluppo delle isole Minori annualità 2008 “Lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali.” Approvazione contabilità allo stato finale e atti di collaudo. Liquidazione credito all’impresa esecutrice.

- ( ) ORIGINALE
- ( ) COPIA

### Premesso che:

- con DPCM 01.10.2010 pubblicato in GURI in data 11 Marzo 2011 sono stati dettati i criteri per l’erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori e in particolare è stato stabilito l’erogazione dei fondi di cui all’annualità 2008 nella misura indicata nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori e nella tabella di riparto delle risorse deliberato in data 17 dicembre 2008 dal comitato direttivo dell’ANCIM ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al Ministro per i Rapporti con la Regione in data 23 dicembre 2008, approvati dall’art 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in modificazioni dalla legge 26 marzo 2010 n. 42, per € 326.186,87. Per l’erogazione dei fondi di cui all’annualità 2009 la dotazione del “Fondo di sviluppo delle isole minori” istituito dall’art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007 n. 34 è stata destinata al finanziamento di interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità di vita nelle isole minori attraverso la presentazione di progetti e relative richieste di finanziamento soggetti alla valutazione di ammissibilità da parte del Dipartimento Affari Generali ufficio IV della Presidenza del Consiglio.
- relativamente all’annualità di finanziamento 2008 per la quale il comune di Serrara Fontana è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € 326.186,87 il Dipartimento per gli Affari Generali con nota acquisita al prot. n. 6058 del 08.07.2011 ha richiesto un atto di Giunta Comunale di approvazione del progetto e che ne asseveri l’avvenuto avvio, indicando la data prevista di inizio lavori, chiarendo che il progetto a seguito dell’entrata in vigore del DPCM n. 01.10.2010 doveva essere dimensionato ai fondi assegnati per l’annualità 2008;
- con delibera di G.M. n. 95 del 01.09.2011 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal responsabile del servizio tecnico arch. Alessandro Vacca per “Lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali” per un importo complessivo di € 326.186,87;
- con nota prot. 8640 di 30.09.2012 si è provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali, Ufficio IV, il progetto preliminare

unitamente alla delibera di approvazione dello stesso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 01 ottobre 2010 recante "Criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori";

**Rilevato che:**

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 06.07.2011, stante la carenza di personale tecnico in organico a fronte della notevole mole di lavoro di ufficio, si è provveduto, a seguito di procedura negoziata, ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di adeguamento e la riqualificazione della viabilità ed aree comunali, all'arch. Francesco Ruggiero, via G. B. Vico n. 201, 80077 Ischia (Na);
- con nota prot. n. 1375 del 22.02.2012 il progettista ha provveduto a trasmettere la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in interesse;
- Il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia con nota prot. n. 4591 del 14.05.2012, per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i;
- Con nota prot. 8278 del 14.09.2012 sono state trasmesse integrazioni progettuali come richieste dalla Soprintendenza con nota prot. 9379 34.19.04/81 del 27.06.2012 in atti dell'Ente al prot. 6357 del 06.07.2012;
- In data 02.11.2012 con prot. n. 9610 è stato acquisito in atti dell'Ente, via fax, parere positivo sul progetto da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia, ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i, successivamente riacquisito per posta ordinaria al prot. n. 9987 del 16.11.2012;
- con delibera di G.M. n. 75 del 05.11.2012 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione viabilità ed aree comunali", trasmesso dal progettista incaricato con nota prot. n. 1375 del 22.02.2012, con il seguente quadro economico di progetto:

<b>A.)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
	a misura compreso oneri sicurezza	228.224,76
	Lavori a base d'asta	225.789,75
<b>A.2)</b>	<b>ONERI SICUREZZA</b>	
	oneri ordinari	2.435,01
	<b>Tot.</b>	<b>2.435,01</b>
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>228.224,76</b>
<b>B.)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1)</b>	<b>RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI</b>	
	geologiche	2.000,00
	topografiche	
	<b>Tot.</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B.2)</b>	<b>IMPREVISTI</b>	
	imprevisti	3.354,30
	contenziosi	
	<b>Tot.</b>	<b>3.354,30</b>

<b>B.3)</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>		
<b>B.3.1)</b>	progettazione,direzione, contabilità,sicurezza		30.810,34
<b>B.3.2)</b>	Incentivo art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 s.m.i	<b>Tot.</b>	2.283,07
		<b>Tot.</b>	<b>33.093,41</b>
<b>B.4)</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>		
<b>B.4.1)</b>	collaudi		3.000,00
		<b>Tot.</b>	<b>3.000,00</b>
<b>B.5)</b>	<b>I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE</b>		
<b>B.5.1)</b>	Contrib. Prev.		1.443,74
<b>B.6)</b>	<b>I.V.A.</b>		
<b>B.6.1)</b>	Lavori e imprevisti (21%)		48.631,60
<b>B.6.2)</b>	Spese tecniche (21%)		7.882,80
	<b>Totale I.V.A</b>		56.514,40
		<b>Tot.</b>	<b>56.514,40</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>97.962,11</b>

### **IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO**

**326.186,87**

- Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 11.03.2013 è stato stabilito di procedere per le motivazioni ivi contenute, all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ed ai sensi dell'art. ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo posto a base di gara;
- A seguito di regolare procedura di gara con determina n. 06 del 31.01.2014 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali alla ditta I.CO.GE srl con sede in via Consortile – Zona ASI Consorzio Unica – Opificio B5 81032 Carinaro (CE) - offerta prot. 2925 del 15.04.2013, risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 69,167/100, ribasso del 5 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari € 11.289,48 e pertanto per un importo al netto di ribasso per € 214.500,27 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2435,01 per complessivi € 216.935,28 oltre IVA, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice;
- in data 18.04.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1113, registrato in Ischia;
- in data 06.05.2014 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- con determina n. 258 del 09.12.2014 si è proceduto ad approvare e liquidare il 1° SAL per lavori a tutto il 14.11.2014 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 33.317,94 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 36.649,73 trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco in data 20.11.2014 con nota prot. n. 10848, nonché acconto per competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 1° SAL per l'importo di € 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 per complessivi € 2.496,00 (attività in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117 L. 244/2007 come modificata dal D.L. n. 98/2011);
- con determina n. 23 del 18.02.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il secondo stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco e trasmesso con nota prot. n. 476 del 20.01.2015, per lavori a tutto il 15.01.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 30.115,84 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 33.127,42, firmato dalla ditta con riserve, nonché acconto all'arch. Francesco Ruggiero di € 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 ed iva al 22% € 549,12 per complessivi € 3045,12, quale acconto su competenze professionali relative alle prestazioni di direzione lavori maturate al 2° SAL;

- con delibera di G.M. n. 39 del 16.04.2015 per le motivazioni ivi riportate si è provveduto ad approvare la perizia di variante n. 1 dei "lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali", trasmessa dal direttore dei lavori arch. Francesco Ruggiero con nota prot. n. 10212 del 30.10.2014 e successivamente rettificata/integrata con gli elaborati trasmessi con nota prot. n. 2910 del 16.04.2015, - per tener conto del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia con nota prot. 2510 del 01.04.2015, - con il seguente quadro economico:

<b>A.)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
	a corpo compreso oneri per la sicurezza		261.712,92
	Lavori sui quali si applica il ribasso del 5%		259.320,97
	Ribasso a base di gara (5%)		12.966,05
<b>A.2)</b>	<b>ONERI SICUREZZA</b>		
	oneri ordinari		2.391,95
		<b>Tot.</b>	<b>2.391,95</b>
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO TOT. DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>248.746,87</b>
<b>B.)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1)</b>	<b>RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI</b>		
	geologiche		2.000,00
	topografiche		
		<b>Tot.</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B.2)</b>	<b>IMPREVISTI</b>		
	imprevisti		
	contenziosi		
		<b>Tot.</b>	<b>0,00</b>
<b>B.3)</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>		
<b>B.3.1)</b>	progettazione,direzione, contabilità,sicurezza ( di cui € 12286,13 esente IVA art.27 D.L. 98/2011)		34.206,30
<b>B.3.2)</b>	Incentivo art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 s.m.i	<b>Tot.</b>	2.283,07
		<b>Tot.</b>	<b>36.489,37</b>
<b>B.4)</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>		
<b>B.4.1)</b>	collaudi		3.000,00
		<b>Tot.</b>	<b>3.000,00</b>
<b>B.5)</b>	<b>I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE</b>		
<b>B.5.1)</b>	Contrib. Prev.		1.488,25
<b>B.6)</b>	<b>I.V.A.</b>		
<b>B.6.1)</b>	Lavori (10%)		24.874,69
<b>B.6.2)</b>	Spese tecniche (22%)		5.809,85
	<b>Totale I.V.A</b>		30.684,54
		<b>Tot.</b>	<b>30.684,54</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>73.662,16</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>12.966,05</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>333.886,83</b>

**IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  
SOMME A CARICO DAL BILANCIO COMUNALE**

**326.186,83  
7.700,00**

dandosi atto che la variante n. 01 comportava un incremento dell'importo dei lavori rispetto a quello del contratto originario di € 31.811,59 pari al 14,66 %, tale maggior importo trovava copertura nell'ambito del finanziamento concesso di cui ai Fondi per lo sviluppo delle Isole Minori annualità 2008 con imputazione al cap. 3473@ del bilancio comunale, attraverso riduzione dell'iva dal 21 % inizialmente previsto nel progetto originario al 10 % e per € 7.700,00 con copertura di fondi di cui al bilancio comunale;

- con determina n. 106 del 10.06.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori arch. Ruggiero Francesco e trasmesso con nota prot. n. 3615 del 08.05.2015 per lavori a tutto il 06.05.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 46.442,17 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 51.086,39, firmato dalla ditta senza riserve, giusta fattura in atti n. 32/PA del 08.05.2015, nonché acconto all'arch. Francesco Ruggiero per competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 3° SAL per l'importo di € 3.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 136,00 ed iva al 22% € 549,12 per complessivi € 4.313,92, giusta fattura elettronica n. 1/PA prot. n. 4290 del 01.06.2015;
- con determina n. 159 del 18.08.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 4° S.A.L trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco nota prot. n. 5436 del 09.07.2015 per lavori a tutto il 06.07.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 51.112,10 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 56.223,31, firmato dalla ditta senza riserve, giusta fattura in atti n. 52/PA del 09.07.2015, nonché acconto all'arch. Francesco Ruggiero su competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 4° SAL per l'importo di € 3.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 140,00 ed iva al 22% € 800,80 per complessivi € 4.440,80 giusta fattura elettronica n. 2/PA del 13.07.2015 acquisita al prot. n. 5938 del 08.07.2015 ed all'ing. Giuseppe Mattera acconto competenze professionali relative ad attività di collaudo per l'importo di € 2.000,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 80,00 ed iva al 22% € 457,60 per complessivi € 2.537,60 fattura elettronica n. 2/e del 14.08.2015 acquisita al prot.n. 6420 del 18.08.2015;
- con determina n. 30 del 24.02.2016 si è provveduto ad approvare e liquidare il 5° S.A.L trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco in data 01.02.2016 con nota prot. n. 746, per lavori a tutto il 28.01.2016 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 36.723,88 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 40.396,27, firmato dalla ditta senza riserve, giusta fattura in atti n. 7/PA del 01.02.2016 acquisita al prot. n. 774 del 02.02.2016, nonché acconto competenze professionali per direzione lavori maturate al 5° SAL all'arch. Francesco Ruggiero giusta fattura elettronica n. 1/16 del 15.02.2016 acquisita al prot. n. 1105 del 15.02.2016 per l'importo di € 2.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 100,00 ed iva al 22% € 572,00 per complessivi € 3172,00;

**Considerato che:**

- i lavori si sono conclusi in data 15.04.2016 come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori arch. Francesco Ruggiero;
- con nota prot. n. 2929 del 26.04.2016 il direttore dei lavori arch. Ruggiero ha provveduto a trasmettere gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori dai quali risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e liquida all'impresa la somma di € 49.791,21 al netto delle ritenute per infortuni oltre iva al 10% ;
- la ditta I.CO.GE srl ha trasmesso fattura elettronica n. 27/PA, acquista agli atti dell'Ente con prot.n. 2955 del 27.04.2016, dell'importo di € 49.791,21 al netto delle ritenute per infortuni oltre iva al 10% per complessivi Euro 54.770,33;
- il collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera ing. Giuseppe Mattera con nota prot. n. 3918 del 30.05.2016 ha trasmesso collaudo tecnico amministrativo delle opere dal quale si

- evince tra l'altro che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri e liquida all'impresa a tacitazione di ogni suo avere la somma di € 51.034,94 oltre iva al 10 %;
- la ditta I.CO.GE srl ha trasmesso fattura elettronica n. 37/PA, acquista agli atti dell'Ente con prot.n. 4253 del 13.06.2016, dell'importo di € 1243,73 pari allo svincolo delle ritenute a garanzia oltre iva al 10% per complessivi Euro 1368,10;

**Ritenuto:**

- necessario approvare gli atti tecnici relativi al stato finale dei lavori e il certificato di collaudo;

**Visti:**

- la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;
  - il verbale di visita, relazione e certificato di collaudo;
  - il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in interesse;
  - Il dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
  - Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
  - il D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii;
  - Rilevato che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4<sup>^</sup>, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - Visto l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - Riscontrata la necessità in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Regolamento LL.PP, di liquidare lo stato finale dei lavori;
- Per quanto motivato;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Approvare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco e trasmesso con nota prot. n. 2929 del 26.04.2016, per lavori a tutto il 15.04.2016 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl e gli atti di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera trasmessi dall'ing. Giuseppe Mattera con nota prot. n. 3918 del 30.05.2016 dal quale si evince, tra l'altro, che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri e liquida all'impresa a tacitazione di ogni suo avere la somma di € 51.034,94 oltre iva al 10 % ;
2. Liquidare alla ditta I.CO.GE. srl con sede in via Consortile – Zona ASI Consorzio Unica – Opificio B5 81032 Carinaro (CE) lo stato finale dei lavori come attestato in contabilità, per lavori a tutto il 15.04.2016 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di € 49.791,21 al netto delle ritenute per infortuni oltre iva al 10% per complessivi Euro 54.770,33, giusta fattura elettronica n. 27/PA, acquista agli atti dell'Ente con prot.n. 2955 del 27.04.2016 e la fattura elettronica n. 37/PA, acquista agli atti dell'Ente con prot.n. 4253 del 13.06.2016, dell'importo di € 1243,73 pari allo svincolo delle ritenute a garanzia oltre iva al 10% per complessivi Euro 1368,10, per l'importo complessivo di € 51.034,94 oltre iva al 10 % pari a totali € 56.138,43;
3. Darsi atto che si provvederà alla liquidazione delle somme dovute ad avvenuta erogazione delle relative somme da parte dell'Ente finanziatore;
4. Darsi atto della regolarità contributiva della Ditta in quanto è stato acquisito DURC on line con esito positivo e scadenza validità al 05.04.2017;
5. Dare atto che la necessaria spesa trova copertura con finanziamento con i Fondi per lo sviluppo delle Isole Minori annualità 2008 con imputazione al cap. 3473 del bilancio comunale;

la presente determinazione:

- ( X ) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( X ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Alessandro VACCA - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825 - Servizio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Arch. Alessandro VACCA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

il visto di regolarità contabile e

A P P O N E

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della presente determinazione.

Nella Residenza Comunale li 13.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Lucia Cenatiempo



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- ( X ) Sindaco
- ( X ) Responsabile Servizio Finanziario
- ( X ) Messo Comunale
- ( X ) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Vacca



---

N. \_\_\_\_\_ del REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Vacca

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Vacca