



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

tel. 081/9048826

Fax 081/99.96.26

C.F. 83001410634

Via Roma c.a.p. 80070

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

<p>N. 14 Data 01/02/2017 <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE <input type="checkbox"/> COPIA CONFORME</p>	<p>OGGETTO: "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara. POR Campania FESR 2007-2013 – D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 – Misure di accelerazione della spesa: Attuazione DGR. N. 148/2013. (C.U.P. C88G14000680002 - C.I.G. 604745668F) - Concessione ulteriore proroga sul termine di ultimazione dei lavori.</p>
--	--

L'anno Duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 la Commissione Europea approvava la proposta relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-2013, successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
- con DGR n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale operava una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 2007-2013;
- con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta Regionale approvava le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti "ratione materiae" individuati con DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 dell'08/11/2013;
- in ordine al disposto delle citate deliberazioni di Giunta Regionale nn. 148/2013 e 378/2013 con decreto del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 89 del 04.12.2013, procedeva all'emanazione di un avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 09.12.2013, recante modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni di Giunta regionale fissando la data del 15.01.2014 ore 24,00 quale termine ultimo per la ricezione on-line delle istanze di partecipazione;
- il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Alessandro Vacca predisponendo progettazione definitiva per le opere di riqualificazione dell'area comunale sita su via Roma in prossimità della casa comunale, prevedendo la realizzazione in ipogeo di un parcheggio e di servizi con soprastante realizzazione di un'area da destinare allo sport ed al gioco bambini, progetto approvato con delibera di G.C. n. 20 del 03.03.2010;
- con successiva delibera di G.C. n. 02 del 09.01.2014, al fine di partecipare all'avviso pubblico in parola, si approvava l'aggiornamento progettuale dell'intervento, redatto dal progettista arch. Alessandro Vacca, nonché a nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Daniela Scialdoni e stabilire di appaltare le opere di cui all'oggetto attraverso la procedura dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 163/2006 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il Comune di Serrara Fontana partecipava all'avviso pubblico trasmettendo in data 15.01.2014 via PEC alla Regione Campania l'istanza di partecipazione e la documentazione richiesta, candidando il progetto dei "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara", come aggiornato ed approvato con delibera di G.C. n. 02 del 09.01.2014, per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 1.531.833,45;
- con decreto dirigenziale n. 79 del 10.03.2014 Dip. 51 Dir. Gen. 3 si approvava l'elenco dei progetti di cui alla seconda sessione di valutazione dal quale risultava la coerenza del progetto presentato da questo Ente con gli

obiettivi del POR FESR 2007-13, mentre con D.G.R. n. 111/2014 il progetto in argomento era riconosciuto coerente con gli obiettivi del P.O. Campania FESR 2007/2013;

- con successivo decreto n. 244 del 08/08/2014, a seguito dell'istruttoria del dirigente ratione materiae, l'intervento era ammesso a finanziamento sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.3 Città Solidali e Scuole Aperte per l'importo di € 1.531.833,45;
- in data 02.09.2014 il Sindaco-rappresentante legale dell'Ente provvedeva alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Serrara Fontana e la Regione Campania nella persona del dirigente ratione materiae dott. Angelo Mastracchio, per l'esecuzione dell'intervento, protocollo Regione Campania cv 2014.0000327 del 02.09.2014;
- con delibera di G.M. n. 98 del 15.09.2014, preso atto della nota prot. n. 8824 del 11.09.2014 con la quale la dott.ssa Daniela Scialdoni, si dimetteva dal ruolo di RUP per esigenze lavorative legate alla sua funzione, si nominava nuovo RUP la dott.ssa Geom. Rosanna Mattera Responsabile del Servizio Demanio;
- con determina n. 242 del 20.11.2014 si stabiliva di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di "Completamento di un impianto sportivo in località Serrara", mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto definitivo posto base di gara;
- con determina n. 72 del 20.04.2015, a seguito di regolare procedura di gara, si aggiudicava in via definitiva l'appalto di progettazione esecutiva e dei lavori di "Completamento di un impianto sportivo in località Serrara" alla ditta La.re.fin srl con sede in via Luigi Volpicella n. 51 – Napoli, offerta prot. n. 650 del 26/01/2015, risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 87,424/100 con ribasso del 3,460 % sull'importo dei lavori a base d'asta (€ 1.054.663,90) pari € 36.491,37 e, pertanto, per un importo al netto di ribasso di € 1.018.172,53 oltre oneri di sicurezza pari ad € 16.877,13 per complessivi € 1.035.049,66 oltre IVA e ribasso del 44,500% sull'importo della progettazione esecutiva a base asta (€ 34.709,41) pari ad € 15.445,69, per un importo al netto di ribasso di € 19.263,72 oltre CNPAIA ed IVA;
- con verbale del 24.04.2015 si è dato avvio, ricorrendone i presupposti di legge, all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 11 c. 9, 302-303-304 del D.P.R. n. 207/2010 con la formale consegna della prestazione di progettazione esecutiva degli interventi;
- la ditta La.re.fin srl con nota prot. n. 5331 del 06.07.2015 trasmetteva progettazione esecutiva degli interventi redatta dallo studio KR e associati srl, con sede in via Francesco Crispi n. 36/a - Napoli nella persona dell'ing. Francesco Ruvidi, approvata con delibera di G.M. n. 68 del 06.07.2015;
- in data 10.09.2015 con rep. 1123/2015- reg. contratti elettronici n. 24, si stipulava contratto d'appalto con la ditta La.re.fin. s.r.l.;

Atteso che i lavori consegnati in data 10.09.2015, come risulta dal verbale di pari data sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal RUP, per le difficoltà riscontrate nel trasporto del materiale di risulta in terraferma anche in considerazione della concomitanza con altri cantieri aperti sull'isola, non sono stati conclusi nei termini previsti (31.12.2015);

Rilevato che:

- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione del 18/05/2016, n. 215 (BURC n. 35 del 06/06/2016), ha disposto di programmare la copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del 31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, da completare, anche ai sensi dell'art.1, comma 804, della Legge di stabilità 2016, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella allegata alla medesima quale sua parte integrante e sostanziale;
- la DGR n. 215/2016 citata ha demandato a successivo atto delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE la pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi avviati con la Programmazione 2007/2013 con l'individuazione della relativa fonte di finanziamento necessaria per il completamento degli stessi;
- la DGR n. 215/2016 citata ha, altresì, demandato, alla luce degli orientamenti di chiusura del 2007/2013 di cui alla decisione (C 2015) 2771 finale del 30/04/2015, ai dirigenti preposti ratione materiae l'attuazione delle operazioni, la competente istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte individuata, valutando l'opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari in attuazione della DGR n. 215/2016, demandando a successivo atto delle Autorità

di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE la pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi avviati con la Programmazione 2007/2013 con l'individuazione della relativa fonte di finanziamento necessaria per il completamento degli stessi;

- con decreto dirigenziale del 01/06/2016, n. 43 - Dip. 51 - Dir. Gen. 16 - ad oggetto "DGR 2015/2016 - Pubblicazione elenco completamenti POR FESR 2007/2013", è stato disposto di:

- ✓ procedere, alla pubblicazione, sul BURC, nonché sul sito istituzionale della Regione Campania, degli elenchi dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015, da completare a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020 come da Tabelle, recanti, per ciascun intervento, il valore stimato per il relativo completamento con abbinamento alla relativa fonte di finanziamento, anche ai sensi dell'art. 1 comma 804 della Legge 208/2015 "Legge di stabilità 2016";
- ✓ precisare che i dirigenti preposti ratione materiae all'attuazione delle operazioni dovranno procedere alla competente istruttoria valutando l'opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari;

Dato atto che:

- il Comune di Serrara Fontana è rientrato tra gli interventi riportati in elenco allegato al D.D. n. n. 43 - Dip. 51 - Dir. Gen. 16 per il finanziamento del completamento dell'opera;
- all'esito dell'istruttoria del gruppo di lavoro a supporto del DRM, condotta in esecuzione della DGR n. 215/2016 citata e del D.D. n. 43/2016 citato, il Responsabile Dirigente ratione materiae, verificata la coerenza e compatibilità del intervento "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara" (CUP: C88G14000680002 - ID SMILE: 823) con la fonte di finanziamento individuata dal D.D. n. 43/2016, ha disposto, con DD n. 42 del 18/07/2016 e s.m.i., il completamento sulla nuova fonte per l'importo di € 1.027.401,54 e, successivamente, preso atto del cronoprogramma dell'intervento, che è coerente con gli Orientamenti di chiusura del POR FESR 2007/2013 e dell'assolvimento degli obblighi di caricamento delle spese sostenute al 31/12/2015 sul sistema di monitoraggio SMILE;
- in data 22.09.2016 al prot. n. 6972 è stato acquisito atto aggiuntivo alla convenzione/accordo rep. n. 327 del 02.09.2014 firmato digitalmente dal dirigente competente dott. Giulio Mastracchio;
- con Deliberazione di G. C. n. 84 del 26.09.2016 si è preso atto dell'atto aggiuntivo alla convenzione/accordo rep. n. 327 del 02.09.2014 firmato digitalmente dal dirigente competente dott. Giulio Mastracchio di cui in precedenza e si è autorizzato il Sindaco alla sua sottoscrizione, dando atto che la spesa per il completamento pari ad € 1.027.401,54, risulta finanziata con fondi POC 2014-2020 di cui ai D.D. n.ri 43 del 01.06.2016 DIP. 51 Dir. Gen. 16 e 42 del 18.07.2016 Dip. 53 Dir. Gen. 9 U.O.D. 92 con imputazione al cap. 3650 del bilancio comunale;

Rilevato che:

- in data 03/10/2016 sono stati ripresi i lavori come da verbale di ripresa n. 2;
- con Deliberazione di G.C. n. 111 del 12/12/2016, si è approvata la perizia di variante tecnica n. 1, con i relativi elaborati tecnici, relativa ai "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara. POR Campania FESR 2007-2013 - D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 - Misure di accelerazione della spesa: Attuazione DGR. N. 148/2013" - trasmessa dalla Direzione dei Lavori Ing. Natale Arcamone prot. n. 9239 del 07/12/2016 il cui importo complessivo dei lavori affidati con la variante in contratto ammonta ad € 148.290,67 (centoquarantottomiladuecentonovanta,67) al netto del ribasso di gara del 3,46 % oltre l'I.V.A. al 10%, per cui l'importo complessivo dei lavori risulta essere pari ad €. 1.183.340,33 (unmilione centottantatremilatrecentoquaranta,33) oltre I.V.A. Per l'esecuzione dei nuovi lavori è stato sottoscritto Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi in base al quale saranno contabilizzati i lavori;

Dato atto che il termine per l'ultimazione dei lavori, con l'approvazione della variante, è stato ulteriormente prorogato di ulteriori 60 giorni, fino al 07/02/2017;

Preso atto che con nota del 04/01/2017, in atti, l'anzidetta ditta esecutrice richiede una proroga di 45 giorni del sopracitato termine di "fine lavori" per assenza dell'autorizzazione del Genio Civile sulla perizia di variante n. 1 come trasmessa il 05 successivo con prot. n. 107 alla Direzione Lavori;



Visto il riscontro della D.L. del 26/01/2017, prot. n. 658, in atti con il quale si accolgono le predette motivazioni dell'appaltatore, ex art. 107, 5° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in riferimento ad una proroga di soli giorni 21 per l'intervenuta autorizzazione del Genio Civile in data 03/01/2017, prot. n. 48/AS/17;

Preso atto che le motivazioni che hanno indotto la ditta esecutrice a richiedere una proroga alla data di ultimazione dei lavori non sono riconducibili a fatti propri dell'appaltatore né a negligenza o colpa dello stesso;

Ritenuto di uniformarsi al sopracitato parere motivato del Direttore dei Lavori in riferimento alla concessa proroga del "fine lavori" nei termini anzidetti (21 giorni) dando, peraltro, atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale di complessivi €. 1.183.340,33 (unmilionecentottantatremilatrecentoquaranta,33) oltre I.V.A come già determinato dalla perizia di variante n. 1 citata in precedenza;

Visti:

- il Nuovo Codice degli Appalti, Dlgs. n. 50/2016, art. 107, comma 5°;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 649 del 22/1/2017 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione, Demanio e Paesaggio";

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Di prendere atto della nota del 04/01/2017, in atti, con la quale la Ditta La.re.fin sr.l. con sede in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 51 – richiede una proroga di 45 giorni del termine di "fine lavori" per assenza dell'autorizzazione del Genio Civile sulla perizia di variante n. 1 nell'ambito dei lavori di "Completamento di un impianto sportivo in località Serrara" (C.U.P. C88G14000680002 - C.I.G. 604745668F) come trasmessa il 05 successivo con prot. n. 107 alla Direzione Lavori.
2. Di prendere altresì atto del riscontro della D.L. del 26/01/2017, prot. n. 658, in atti con il quale si accolgono le motivazioni dell'appaltatore, ex art. 107, 5° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in riferimento ad una proroga di giorni 21 per l'intervenuta autorizzazione del Genio Civile in data 03/01/2017, prot. n. 48/AS/17.
3. Di concedere, uniformandosi al sopracitato parere motivato del Direttore dei Lavori, la proroga per la ultimazione dei lavori di che trattasi limitatamente al periodo di giorni 21 (ventuno) naturali e consecutivi dando, peraltro, atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale di complessivi €. 1.183.340,33 (unmilionecentottantatremilatrecentoquaranta,33) oltre I.V.A come già determinato dalla perizia di variante n. 1 citata in precedenza.
- 3.1 Di dare atto che la predetta proroga viene concessa a condizione che la ditta esecutrice non possa accampare diritti né pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta esecutrice e alla direzione dei lavori per i rispettivi adempimenti di competenza.

la presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

(X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Demanio – dott.ssa geom. Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823.

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Tecnico
- (X) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna

Data _____

Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, li _____

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera