



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048825 - 9048823
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 111 del 22.05.2017

Oggetto: Fondi per lo sviluppo delle isole Minori annualità 2008 "Lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali." Approvazione quadro economico finale di spesa e liquidazione spese tecniche.

- () ORIGINALE
- () COPIA

Premesso che:

- con DPCM 01.10.2010 pubblicato in GURI in data 11 Marzo 2011 sono stati dettati i criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori e in particolare è stato stabilito l'erogazione dei fondi di cui all'annualità 2008 nella misura indicata nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori e nella tabella di riparto delle risorse deliberato in data 17 dicembre 2008 dal comitato direttivo dell'ANCIM ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al Ministro per i Rapporti con la Regione in data 23 dicembre 2008, approvati dall'art 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in modificazioni dalla legge 26 marzo 2010 n. 42, per € 326.186,87. Per l'erogazione dei fondi di cui all'annualità 2009 la dotazione del "Fondo di sviluppo delle isole minori" istituito dall'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007 n. 34 è stata destinata al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità di vita nelle isole minori attraverso la presentazione di progetti e relative richieste di finanziamento soggetti alla valutazione di ammissibilità da parte del Dipartimento Affari Generali ufficio IV della Presidenza del Consiglio.
- relativamente all'annualità di finanziamento 2008 per la quale il comune di Serrara Fontana è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € 326.186,87 il Dipartimento per gli Affari Generali con nota acquisita al prot. n. 6058 del 08.07.2011 ha richiesto un atto di Giunta Comunale di approvazione del progetto e che ne asseveri l'avvenuto avvio, indicando la data prevista di inizio lavori, chiarendo che il progetto a seguito dell'entrata in vigore del DPCM n. 01.10.2010 doveva essere dimensionato ai fondi assegnati per l'annualità 2008;
- con delibera di G.M. n. 95 del 01.09.2011 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal responsabile del servizio tecnico arch. Alessandro Vacca per "Lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali" per un importo complessivo di € 326.186,87;
- con nota prot. 8640 di 30.09.2012 si è provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali, Ufficio IV, il progetto preliminare

unitamente alla delibera di approvazione dello stesso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 01 ottobre 2010 recante "Criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori";

Rilevato che:

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 06.07.2011, stante la carenza di personale tecnico in organico a fronte della notevole mole di lavoro di ufficio, si è provveduto, a seguito di procedura negoziata, ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di adeguamento e la riqualificazione della viabilità ed aree comunali, all'arch. Francesco Ruggiero, via G. B. Vico n. 201, 80077 Ischia (Na);
- con nota prot. n. 1375 del 22.02.2012 il progettista ha provveduto a trasmettere la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in interesse;
- Il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia con nota prot. n. 4591 del 14.05.2012, per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i;
- Con nota prot. 8278 del 14.09.2012 sono state trasmesse integrazioni progettuali come richieste dalla Soprintendenza con nota prot. 9379 34.19.04/81 del 27.06.2012 in atti dell'Ente al prot. 6357 del 06.07.2012;
- In data 02.11.2012 con prot. n. 9610 è stato acquisito in atti dell'Ente, via fax, parere positivo sul progetto da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia, ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i, successivamente riacquisito per posta ordinaria al prot. n. 9987 del 16.11.2012;
- con delibera di G.M. n. 75 del 05.11.2012 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione viabilità ed aree comunali", trasmesso dal progettista incaricato con nota prot. n. 1375 del 22.02.2012, con il seguente quadro economico di progetto:

A.)	IMPORTO LAVORI		
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI		
	a misura compreso oneri sicurezza		228.224,76
	Lavori a base d'asta		225.789,75
A.2)	ONERI SICUREZZA		
	oneri ordinari		2.435,01
		Tot.	2.435,01
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		228.224,76
B.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		
	geologiche		2.000,00
	topografiche		
		Tot.	2.000,00
B.2)	IMPREVISTI		
	imprevisti		3.354,30
	contenziosi		
		Tot.	3.354,30

B.3)	SPESE TECNICHE		
B.3.1)	progettazione,direzione, contabilità,sicurezza		30.810,34
B.3.2)	Incentivo art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 s.m.i	Tot.	2.283,07
		Tot.	33.093,41
B.4)	ACCERTAMENTI		
B.4.1)	collaudi		3.000,00
		Tot.	3.000,00
B.5)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE		
B.5.1)	Contrib. Prev.		1.443,74
B.6)	I.V.A.		
B.6.1)	Lavori e imprevisti (21%)		48.631,60
B.6.2)	Spese tecniche (21%)		7.882,80
	Totale I.V.A		56.514,40
		Tot.	56.514,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			97.962,11

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

326.186,87

- Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 11.03.2013 è stato stabilito di procedere per le motivazioni ivi contenute, all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ed ai sensi dell'art. ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo posto a base di gara;
- A seguito di regolare procedura di gara con determina n. 06 del 31.01.2014 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali alla ditta I.CO.GE srl con sede in via Consortile – Zona ASI Consorzio Unica – Opificio B5 81032 Carinaro (CE) - offerta prot. 2925 del 15.04.2013, risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 69,167/100, ribasso del 5 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari € 11.289,48 e pertanto per un importo al netto di ribasso per € 214.500,27 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2435,01 per complessivi € 216.935,28 oltre IVA, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice;
- in data 18.04.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1113, registrato in Ischia;
- in data 06.05.2014 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- con determina n. 258 del 09.12.2014 si è proceduto ad approvare e liquidare il 1° SAL per lavori a tutto il 14.11.2014 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 33.317,94 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 36.649,73 trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco in data 20.11.2014 con nota prot. n. 10848, nonché acconto per competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 1° SAL per l'importo di € 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 per complessivi € 2.496,00 (attività in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117 L. 244/2007 come modificata dal D.L. n. 98/2011);
- con determina n. 23 del 18.02.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il secondo stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco e trasmesso con nota prot. n. 476 del 20.01.2015, per lavori a tutto il 15.01.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 30.115,84 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 33.127,42, firmato dalla ditta con riserve, nonché acconto all'arch. Francesco Ruggiero di € 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 ed iva al 22% € 549,12 per complessivi € 3045,12, quale acconto su competenze professionali relative alle prestazioni di direzione lavori maturate al 2° SAL;

- con delibera di G.M. n. 39 del 16.04.2015 per le motivazioni ivi riportate si è provveduto ad approvare la perizia di variante n. 1 dei "lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali", trasmessa dal direttore dei lavori arch. Francesco Ruggiero con nota prot. n. 10212 del 30.10.2014 e successivamente rettificata/integrata con gli elaborati trasmessi con nota prot. n. 2910 del 16.04.2015, - per tener conto del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia con nota prot. 2510 del 01.04.2015, - con il seguente quadro economico:

A.)	IMPORTO LAVORI		
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI		
	a corpo compreso oneri per la sicurezza		261.712,92
	Lavori sui quali si applica il ribasso del 5%		259.320,97
	Ribasso a base di gara (5%)		12.966,05
A.2)	ONERI SICUREZZA		
	oneri ordinari		2.391,95
		Tot.	2.391,95
A.3)	IMPORTO TOT. DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		248.746,87
B.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		
	geologiche		2.000,00
	topografiche		
		Tot.	2.000,00
B.2)	IMPREVISTI		
	imprevisti		
	contenziosi		
		Tot.	0,00
B.3)	SPESE TECNICHE		
B.3.1)	progettazione, direzione, contabilità, sicurezza (di cui € 12286,13 esente IVA art.27 D.L. 98/2011)		34.206,30
B.3.2)	Incentivo art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 s.m.i	Tot.	2.283,07
		Tot.	36.489,37
B.4)	ACCERTAMENTI		
B.4.1)	collaudi		3.000,00
		Tot.	3.000,00
B.5)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE		
B.5.1)	Contrib. Prev.		1.488,25
B.6)	I.V.A.		
B.6.1)	Lavori (10%)		24.874,69
B.6.2)	Spese tecniche (22%)		5.809,85
	Totale I.V.A		30.684,54
		Tot.	30.684,54
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		73.662,16
	ECONOMIE DI GARA		12.966,05
	IMPORTO TOTALE		333.886,83

**IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
SOMME A CARICO DAL BILANCIO COMUNALE**

**326.186,83
7.700,00**

dandosi atto che la variante n. 01 comportava un incremento dell'importo dei lavori rispetto a quello del contratto originario di € 31.811,59 pari al 14,66 %, tale maggior importo trovava copertura nell'ambito del finanziamento concesso di cui ai Fondi per lo sviluppo delle Isole Minori annualità 2008 con imputazione al cap. 3473[@] del bilancio comunale, attraverso riduzione dell'iva dal 21 % inizialmente previsto nel progetto originario al 10 % e per € 7.700,00 con copertura di fondi di cui al bilancio comunale;

- con determina n. 106 del 10.06.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori arch. Ruggiero Francesco e trasmesso con nota prot. n. 3615 del 08.05.2015 per lavori a tutto il 06.05.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 46.442,17 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 51.086,39, firmato dalla ditta senza riserve, giusta fattura in atti n. 32/PA del 08.05.2015, nonché acconto all'arch. Francesco Ruggiero per competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 3° SAL per l'importo di € 3.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 136,00 ed iva al 22% € 549,12 per complessivi € 4.313,92, giusta fattura elettronica n. 1/PA prot. n. 4290 del 01.06.2015;
- con determina n. 159 del 18.08.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 4° S.A.L trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco nota prot. n. 5436 del 09.07.2015 per lavori a tutto il 06.07.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 51.112,10 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 56.223,31, firmato dalla ditta senza riserve, giusta fattura in atti n. 52/PA del 09.07.2015, nonché acconto all'arch. Francesco Ruggiero su competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 4° SAL per l'importo di € 3.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 140,00 ed iva al 22% € 800,80 per complessivi € 4.440,80 giusta fattura elettronica n. 2/PA del 13.07.2015 acquisita al prot. n. 5938 del 08.07.2015 ed all'ing. Giuseppe Mattera acconto competenze professionali relative ad attività di collaudo per l'importo di € 2.000,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 80,00 ed iva al 22% € 457,60 per complessivi € 2.537,60 fattura elettronica n. 2/e del 14.08.2015 acquisita al prot.n. 6420 del 18.08.2015;
- con determina n. 30 del 24.02.2016 si è provveduto ad approvare e liquidare il 5° S.A.L trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco in data 01.02.2016 con nota prot. n. 746, per lavori a tutto il 28.01.2016 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 36.723,88 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 40.396,27, firmato dalla ditta senza riserve, giusta fattura in atti n. 7/PA del 01.02.2016 acquisita al prot. n. 774 del 02.02.2016, nonché acconto competenze professionali per direzione lavori maturate al 5° SAL all'arch. Francesco Ruggiero giusta fattura elettronica n. 1/16 del 15.02.2016 acquisita al prot. n. 1105 del 15.02.2016 per l'importo di € 2.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 100,00 ed iva al 22% € 572,00 per complessivi € 3172,00;
- con determina n. 294 del 13.12.2016 si è provveduto ad approvare e liquidare lo stato finale dei lavori trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco con nota prot. n. 2929 del 26.04.2016, per lavori a tutto il 15.04.2016 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di € 49.791,21 al netto delle ritenute per infortuni oltre iva al 10% per complessivi Euro 54.770,33, giusta fattura elettronica n. 27/PA, acquista agli atti dell'Ente con prot.n. 2955 del 27.04.2016 e la fattura elettronica n. 37/PA, acquista agli atti dell'Ente con prot.n. 4253 del 13.06.2016, dell'importo di € 1243,73 pari allo svincolo delle ritenute a garanzia oltre iva al 10% per complessivi Euro 1368,10, per l'importo complessivo di € 51.034,94 oltre iva al 10 % pari a totali € 56.138,43;

Considerato che:

- l'Ing. Giuseppe Mattera ha trasmesso parcella professionale sviluppata ai sensi del D.M. 140 del 20 luglio 2012, dal quale si evince che per le prestazioni effettuate per i lavori in oggetto al netto di

ribasso del 5% come pattuito nell'atto di affidamento, ammonta ad € 4.654,94 oltre iva a fronte di un importo di € 3.000,00 oltre iva come previsto nel quadro economico;

- con nota prot.n. 2304 del 30.03.2017 l'Arch. Francesco Ruggiero ha trasmesso fattura elettronica n. 1 del 28.03.2017 per un importo di € 7.720,17 a saldo delle prestazioni effettuate, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo complessivo di € 8.028,98, da cui si evince che il professionista non è soggetto ad iva, in quanto rientra nel regime agevolato;
- nel quadro economico di variante alla voce "IVA - spese tecniche" si è provveduto ad applicare l'iva anche sull'importo sopra citato e che pertanto l'importo di € 5.809,85 risulta essere maggiore rispetto all'importo realmente dovuto ai fini iva pari ad € 3.810,43;
- con nota prot. n. 3027 del 26.04.2017 l'ing. Mattera Giuseppe ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 7E del 24.04.2017 dell'importo di € 2.654,94 oltre cassa previdenziale al 4% e iva al 22% per un importo complessivo di € 3.368,59 per il saldo delle prestazioni professionali eseguite quale collaudatore dei lavori;
- con nota prot.n. 3658 del 17.05.2017 la Geologa Miragliuolo Filomena ha trasmesso fattura elettronica n. 03 del 16.05.2017 per un importo di € 1.639,34 oltre iva al 22% per complessivi € 2.000,00 relativa al saldo delle prestazioni professionali eseguite di redazione della relazione ed esecuzione di indagine geologica sui luoghi oggetti di lavori strutturali;

Ritenuto:

- necessario riapprovare il quadro economico tenuto conto delle effettive spese da sostenere nonché di un errore materiale effettuato nella formulazione del quadro economico di variante, laddove si è provveduto a sommare per la determinazione dell'importo totale dell'opera anche la parte relativa alle economie di gara;

Visti:

- Il dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii;
- Visto l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Per quanto motivato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Approvare il seguente quadro economico di spesa finale:

A.)	IMPORTO LAVORI	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	
	a corpo compreso oneri per la sicurezza	261.712,92
	Lavori sui quali applicare il ribasso del 5%	259.320,97
	Ribasso a base di gara (5%)	12.966,05
A.2)	ONERI SICUREZZA	
	oneri ordinari	2.391,95
	Tot.	2.391,95
A.3)	IMPORTO TOT. DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	248.746,87
B.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	

	geologiche topografiche		2.000,00
		Tot.	2.000,00
B.2)	IMPREVISTI		
	imprevisti contenziosi		
		Tot.	0,00
B.3)	SPESE TECNICHE		
B.3.1)	progettazione,direzione, contabilità,sicurezza (di cui €12286,13+€7720,17 esente IVA art.27 D.L.98/2011)		34.206,30
B.3.2)	Incentivo art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 s.m.i	Tot.	513,50
		Tot.	34.719,80
B.4)	ACCERTAMENTI		
B.4.1)	collaudi		4.654,94
		Tot.	4.654,94
B.5)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE		
B.5.1)	Contrib.Prev. Su B.3.1) non soggetti a iva		800,25
B.5.1)	Contrib.Prev. Su B.3.1) soggetti a iva		568,00
B.5.3)	Contrib.Prev. Su B.4.1)		186,20
B.6)	I.V.A.		
B.6.1)	Lavori (10%)		24.874,69
B.6.2)	Spese tecniche (22%)		4.314,01
	Totale I.V.A		29.188,70
		Tot.	29.188,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			72.117,89
IMPORTO TOTALE			320.864,76

2. Darsi atto che l'importo totale finale del quadro economico rimodulato risulta essere di € 320.864,76 a fronte dell'importo totale del finanziamento pari ad € 326.186,87;
3. Di liquidare all'arch. Francesco Ruggiero l'importo di € 7.720,17 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo complessivo di € 8.028,98 a saldo delle prestazione effettuate di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, giusta fattura elettronica n. n. 1 del 28.03.2017 acquisita agli atti dell'Ente con prot.n. 2304 del 30.03.2017;
4. Di liquidare all'ing. Mattera Giuseppe l'importo di € 2.654,94 oltre cassa previdenziale al 4% e iva al 22% per un importo complessivo di € 3.368,59 per il saldo delle prestazione professionali eseguite quale collaudatore dei lavori, giusta fattura elettronica n. 7E del 24.04.2017 acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 3027 del 26.04.2017;
5. Di liquidare alla la Geologa Miragliuolo Filomena l'importo di € 1.639,34 oltre iva al 22% per complessivi € 2.000,00 a saldo delle prestazione professionali eseguite di redazione della relazione ed esecuzione di indagini geologiche sui luoghi oggetti di lavori strutturali, giusta fattura elettronica n. 03 del 16.05.2017 acquisita agli atti dell'ente con prot.n. 3658 del 17.05.2017;
6. Rimandare al segretario comunale la liquidazione del compenso incentivante spettante al personale interno dell'utc, ai sensi del regolamento approvato con delibera di G.M. n. 124 del 01.12.2009 vigente all'epoca di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori;
7. Dare atto che la necessaria spesa trova copertura con finanziamento con i Fondi per lo sviluppo delle Isole Minori annualità 2008 con imputazione al cap. 3473 del bilancio comunale;

la presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- (X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- () comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Alessandro VACCA - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825 - Servizio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro VACCA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

il visto di regolarità contabile e

A P P O N E

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della presente determinazione.

Nella Residenza Comunale li 22/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Lucia Cenatiempo

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca