



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048823

Fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

N. 84 del 19/04/2018

Oggetto: "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara". Approvazione e liquidazione atti contabili 4° SAL e liquidazione competenze tecniche.

ORIGINALE
 COPIA

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile** nel proprio ufficio.

Premesso che:

- con Decisione C (2007) 4265 dell'11 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-2013, successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
- con DGR n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 2007-2013;
- con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta regionale ha approvato le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti "rationemateriae" individuati con DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 dell'08/11/2013;
- con le suddette DDGR, in particolare, la Giunta Regionale ha disposto:
 1. di demandare all'AdG del POR FESR 2007-13, nella qualità di coordinatore del citato Gruppo di lavoro, l'emanazione di un Avviso pubblico per il finanziamento di interventi coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa, che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato;
 2. di selezionare gli interventi coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa, tenendo conto delle priorità di seguito esplicitate:
 - 2.1 progetti inclusi nella DGR 891/2010;
 - 2.2 progetti di cui alla L.R. n. 1/2009 – Avviso pubblico (Decreto Dirigenziale n. 62/2009 – AGC 08 Settore 02) e graduatoria (Decreto dirigenziale n. 10 del 18 febbraio 2010 – AGC 08 Settore 02);
 - 2.3 progetti di sviluppo urbano con particolare riferimento al restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di beni pubblici e/o comunali e/o archeologici e/o storico/artistici;
 - 2.4 progetti relativi ai porti regionali minori previa verifica di coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti e aiuti di Stato;
 - 2.5 progetti presentati dai Comuni in forma associata;

3. di adottare, per gli interventi di cui siano beneficiari i Comuni, relativamente alle risorse disponibili, il seguente criterio:
- 3.1 Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: 40% della programmazione;
 - 3.2 Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000: 40% della programmazione;
 - 3.3 Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000: 20% della programmazione;
- in ordine al disposto delle citate deliberazioni di Giunta Regionale nn. 148/2013 e 378/2013 con decreto del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 89 del 04.12.2013, si è proceduto all'emanazione di un avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 09.12.2013, recante modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni di Giunta regionale fissando la data del 15.01.2014 ore 24,00 quale termine ultimo per la ricezione on-line delle istanze di partecipazione;

Rilevato che:

- il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Alessandro Vacca ha predisposto progettazione definitiva per le opere di riqualificazione dell'area comunale sita su via Roma in prossimità della casa comunale, prevedendo la realizzazione in ipogeo di un parcheggio e di servizi con soprastante realizzazione di un'area da destinare allo sport ed al gioco bambini, progetto approvato con delibera di G.M. n. 20 del 03.03.2010;
- con delibera di G.M. n. 02 del 09.01.2014 al fine di partecipare all'avviso pubblico in oggetto, si è provveduto ad approvare l'aggiornamento progettuale dell'intervento, redatto dal progettista arch. Alessandro Vacca nonché a nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Daniela Scialdoni e stabilire di appaltare le opere di cui all'oggetto attraverso la procedura dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il Comune di Serrara Fontana ha partecipato all'avviso pubblico trasmettendo in data 15.01.2014 via PEC alla Regione Campania l'istanza di partecipazione e la documentazione richiesta, candidando il progetto dei "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara", come aggiornato ed approvato con delibera di G.M. n. 02 del 09.01.2014 per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 1.531.833,45;
- con decreto dirigenziale n. 79 del 10.03.2014 Dip. 51 Dir. Gen. 3 è stato approvato l'elenco dei progetti di cui alla seconda sessione di valutazione dal quale risulta che il progetto presentato dal comune di Serrara Fontana risulta coerente con gli obiettivi del POR FESR 2007-13;
- con D.G.R. n. 111/2014 il progetto presentato dal comune di Serrara Fontana relativo all'intervento in oggetto è stato riconosciuto coerente con gli obiettivi del P.O. Campania FESR 2007/2013;
- con successivo decreto n. 244 del 08/08/2014, a seguito dell'istruttoria del dirigente rationemateriae, l'intervento è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.3 Città Solidali e Scuole Aperte per l'importo di € 1.531.833,45;
- in data 02.09.2014 il Sindaco-rappresentante legale dell'Ente ha provveduto alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Serrara Fontana e la Regione Campania nella persona del dirigente rationemateriae dott. Angelo Mastrocchio, per l'esecuzione dell'intervento, protocollo Regione Campania cv 2014.0000327 del 02.09.2014;
- con delibera di G.M. n. 98 del 15.09.2014 preso atto della nota prot. n. 8824 del 11.09.2014 con la quale la dott.ssa Daniela Scialdoni, si dimetteva dal ruolo di rup per esigenze lavorative legate alla sua funzione, si nominava nuovo rup la dott.ssa Geom. Rosanna Mattera responsabile del servizio demanio;
- con determina n. 242 del 20.11.2014 è stato stabilito di procedere per le motivazioni riportate in premessa, all'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara, mediante appalto integrato ai sensi

- dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto definitivo posto base di gara;
- con determina n. 40 del 09.03.2015 si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 al geologo Filomena Miragliuolo con studio in Via Sant'Antonio, 9 80075 Forio, ai sensi l'art. 125 comma 11 del D.Lvo 163/2006, l'incarico di effettuare le necessarie indagini e redigere relazione geologica per la caratterizzazione sismica del sito oggetto dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva, per la somma di € 2.000.00 compreso cassa previdenziale ed oltre iva al 22% per complessivi € 2.440,00 ;
 - con determina n. 72 del 20.04.2015 a seguito di regolare procedura di gara si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto di progettazione esecutiva e lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara alla ditta La.re.fin srl con sede in via Luigi Volpicella n. 51 – Napoli, offerta prot. n. 650 del 26/01/2015, risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 87,424/100 con ribasso del 3,460 % sull'importo dei lavori a base d'asta (€ 1.054.663,90) pari € 36.491,37 e pertanto per un importo al netto di ribasso di € 1.018.172,53 oltre oneri di sicurezza pari ad € 16.877,13 per complessivi € 1.035.049,66 oltre IVA e ribasso del 44,500 % sull'importo della progettazione esecutiva a base asta (€ 34.709,41) pari ad € 15.445,69 e pertanto per un importo al netto di ribasso di € 19.263,72 oltre CNPAIA ed IVA;
 - con verbale del 24.04.2015 si è dato avvio, ricorrendone i presupposti di legge, all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 11 c. 9, 302-303-304 del D.P.R. n. 207/2010 con la formale consegna della prestazione di progettazione esecutiva degli interventi;
 - la ditta La.re.fin srl con nota prot. n. 5331 del 06.07.2015 ha trasmesso progettazione esecutiva degli interventi redatta dallo studio KR e associati srl, con sede in via Francesco Crispi n. 36/a - Napoli nella persona dell'ing. Francesco Ruvidi, approvata con delibera di G.M. n. 68 del 06.07.2015, con il seguente quadro economico post-gara:

	LAVORI A CORPO AL NETTO ONERI SICUREZZA		€ 1.018.172,53
	LAVORI A MISURA		€ 0,00
1)	TOTALE LAVORI AL NETTO ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.018.172,53
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 8.040,56
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 8.836,57
	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 16.877,13
A)	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 3)		€ 1.035.049,66
A1)	Oneri per progettazione esecutiva		€ 19.263,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B3.1 <i>Indagini geologiche (compreso c.n.p.g)</i>		€ 2.000,00
	B3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 2.000,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 5.000,00
B 5	Imprevisti	5,00% di Lavori a base d'asta	€ 53.577,05
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00

B 7	Accantonamento di cui all'articolo 133dlgs 163/2006			€ 0,00
B 8	Spese tecniche :			
B8.1	Direzione Lavori, contabilità , sicurezza			€ 64.515,29
B8.3	Spese per conferenze di servizi			€ 0,00
			tot.	€ 64.515,29
B 9	Fondo art.92 dlgs 163/2006 e s.m.i.			€ 11.786,95
B10	Spese per attività di consulenza o di supporto, spese avcp			€ 1.500,00
B11	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
B13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 9.643,87
B14	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B14.1	C.N.A.P.A.I.A. (per A.1, B8,1 e B13)	4,00%	di A.1+B8.1+B13	€ 3.736,92
B 14.2	I.V.A. sui lavori e imprevisti	22,00%		€ 239.497,88
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di A.1+B8.1+B13+B.14.1	€ 19.253,50
B 14.4	I.V.A. su spese B3-B10-B12-B13	22,00%		€ 2.891,65
			tot.	€ 265.379,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 413.403,11
T O T A L E (A+A1+B)				€ <u>1.467.716,49</u>
Economie di gara				€ 64.116,96

- in data 10.09.2015 con rep. 1123/2015 - reg. contratti elettronici n. 24 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta La.re.fin. s.r.l;
- con determina a contrarre n. 105 del 10 giugno 2015 per le motivazioni ivi contenute si è stabilito di affidare il servizio di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 e dell'art.2 del regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di servizi tecnici relativamente alla materia dei lavori pubblici di importo inferiore ai 100.000,00 euro approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02.10.2007, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara, nonché di esperire indagine di mercato con invito a tre professionisti presenti nell'elenco comunale per l'affidamento del servizio di collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto;
- con determina n. 127 del 06.07.2015 a seguito di regolare procedura di gara si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara, all'ing. Natale Arcamone, con studio al Corso Vittoria Colonna n. 141, Ischia – offerta prot. n. 4807 del 22.06.2015, risultato primo classificato nella procedura di gara con il ribasso del 4,58 % sul prezzo a base d'asta di € 64.515,29 pari ad € 2.954,80 e pertanto per la somma netta di € 61.560,49 oltre oneri previdenziali ed IVA previsti per legge.
- In data 08.09.2015 rep. n. 204/2015 reg. scritt. priv. è stato sottoscritto tra l'ing. Natale Arcamone ed il rup contratto di incarico professionale recante patti e condizioni per lo svolgimento dell'incarico;
- con determina n. 128 del 06.07.2015 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara all' Ing. Giuseppe Mattera, via Suchivo

n. 10, Serrara Fontana – offerta prot. n. 4813 del 22.06.2015 risultato miglior offerente con il ribasso del 7,50 % sul prezzo a base d'asta di € 9.643,87 pari ad € 723,29 e pertanto per la somma netta di € 8.920,58 oltre oneri previdenziali ed IVA previsti per legge.

- In data 08.09.2015 rep. n. 205/2015 reg. scritt. priv. è stato sottoscritto tra l'ing. Giuseppe Mattera ed il RUP contratto di incarico professionale recante patti e condizioni per lo svolgimento dell'incarico;

Rilevato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 10.09.2015 come risulta dal verbale di pari data sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal rup;
- con determina n. 280 del 17/12/2015 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 1° SAL per lavori a tutto il 15.12.2015, trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Natale Arcamone con nota prot.n. 9965 del 16.12.2015;
- con medesima determina sono stati liquidati alla ditta La.Re.fin s.r.l. l'anticipazione del 10% dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 26 ter D.L.69/2013 e i lavori eseguiti al 1° SAL per l'importo complessivo di € 411.951,26, nonché le prestazioni professionali maturate al 1°SAL dal D.L. Ing. Natale Arcamone per un importo complessivo di € 15.633,25, dal Collaudatore Statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera Ing. Giuseppe Mattera per un importo complessivo di € 2.918,24 e le competenze spettanti per la redazione della relazione geologica alla Dott.ssa Filomena Miragliuolo per un importo complessivo di € 2.439,99;
- i lavori consegnati in data 10.09.2015, per le difficoltà riscontrate nel trasporto del materiale di risulta in terraferma anche in considerazione della concomitanza con altri cantieri aperti sull'isola, non sono stati conclusi nei termini previsti (31.12.2015);
- le spese complessivamente sostenute e rendicontate, ammontanti ad € 440.314,94 (lavori ed oneri tecnici) pari al 1° acconto erogato dalla Regione Campania, sono state liquidate con determina del Responsabile del Servizio Demanio n. 280 del 17.12.2015;
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione del 18/05/2016, n. 215 (BURC n. 35 del 06/06/2016), ha disposto di programmare la copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del 31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, da completare, anche ai sensi dell'art.1, comma 804, della Legge di stabilità 2016, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella allegata alla medesima quale sua parte integrante e sostanziale;
- con decreto dirigenziale del 01/06/2016, n. 43 - Dip. 51 - Dir. Gen. 16 - ad oggetto "DGR 2015/2016 - Pubblicazione elenco completamenti POR FESR 2007/2013", è stato disposto di:
 - ✓ procedere, alla pubblicazione, sul BURC, nonché sul sito istituzionale della Regione Campania, degli elenchi dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015, da completare a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020 come da Tabelle, recanti, per ciascun intervento, il valore stimato per il relativo completamento con abbinamento alla relativa fonte di finanziamento, anche ai sensi dell'art. 1 comma 804 della Legge 208/2015 "Legge di stabilità 2016";
 - ✓ precisare che i dirigenti preposti ratione materiae all'attuazione delle operazioni dovranno procedere alla competente istruttoria valutando l'opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari;
- il Comune di Serrara Fontana è rientrato tra gli interventi riportati in elenco allegato al D.D. n. n. 43 - Dip. 51 - Dir. Gen. 16 per il finanziamento del completamento dell'opera;
- all'esito dell'istruttoria del gruppo di lavoro a supporto del DRM, condotta in esecuzione della

DGR n. 215/2016 citata e del D.D. n. 43/2016 citato, il Responsabile Dirigente ratione materiae, verificata la coerenza e compatibilità del intervento "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara" (CUP: C88G14000680002 - ID SMILE: 823) con la fonte di finanziamento individuata dal D.D. n. 43/2016, ha disposto, con DD n. 42 del 18/07/2016 e s.m.i., il completamento sulla nuova fonte per l'importo di € 1.027.401,54 e, successivamente, preso atto del cronoprogramma dell'intervento, che è coerente con gli Orientamenti di chiusura del POR FESR 2007/2013 e dell'assolvimento degli obblighi di caricamento delle spese sostenute al 31/12/2015 sul sistema di monitoraggio SMILE;

- in data 22.09.2016 al prot. n. 6972 è stato acquisito atto aggiuntivo alla convenzione/accordo rep. n. 327 del 02.09.2014 firmato digitalmente dal dirigente competente dott. Giulio Mastracchio;
- con Deliberazione di G. C. n. 84 del 26.09.2016 si è preso atto dell'atto aggiuntivo alla convenzione/accordo rep. n. 327 del 02.09.2014 firmato digitalmente dal dirigente competente dott. Giulio Mastracchio di cui in precedenza e si è autorizzato il Sindaco alla sua sottoscrizione, dando atto che la spesa per il completamento pari ad € 1.027.401,54, risulta finanziata con fondi POC 2014-2020 di cui ai D.D. n.ri 43 del 01.06.2016 DIP. 51 Dir. Gen. 16 e 42 del 18.07.2016 Dip. 53 Dir. Gen. 9 U.O.D. 92 con imputazione al cap. 3650 del bilancio comunale;

Considerato che:

- con delibera di G.C. n. 111 di 12/12/2016, sulla scorta delle motivazioni in essa illustrate, è stata approvata la perizia di variante n.1 con il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento, come di seguito riportato:

LAVORI A CORPO	€ 1.164.738,32
LAVORI A MISURA	€ 0,00
TOTALE LAVORI AL NETTO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.164.738,32
Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.493,42
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.108,59
Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 18.602,01
TOTALE LAVORI 1) - 2)	€ 1.156.244,90
TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3)	€ 1.183.340,33
Oneri per progettazione esecutiva	€ 19.263,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
<i>Indagini :</i>	
<i>Indagini geologiche (compreso c.n.p.g)</i>	€ 2.000,00
<i>Accertamenti</i>	€ 0,00
<i>Rilievi</i>	€ 0,00
tot.	€ 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 10.000,00
Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
Accantonamento di cui all'articolo 133dlgs 163/2006	€ 0,00
Spese tecniche :	
<i>Direzione Lavori, contabilità , sicurezza</i>	€ 72.783,90
<i>Spese per conferenze di servizi</i>	€ 0,00

Fondo art.92 dlgs 163/2006 e s.m.i.		tot.	€ 72.783,90
			€ 10.500,00
Spese per attività di consulenza o di supporto, spese avcp			€ 3.500,00
Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 15.785,88
I.V.A ed eventuali altre imposte :			
C.N.A.P.A.J.A. (per A.1, B8.1 e B13)	4,00%	di (A.1+B8.1+B13)	€ 4.313,34
I.V.A. sui lavori e imprevisti	10,00%		€ 119.334,03
I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di (A.1+B8.1+B13+B.14.1)	€ 21.199,41
I.V.A. su spese B3-B10-B12-B13	22,00%		€ 4.682,89
		tot.	€ 149.529,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 269.099,46
TOTALE (A+A1+B)		€ 1.471.703,51
FINANZIAMENTO REGIONALE		€ 1.337.081,28
FONDI COMUNALI		€ 134.622,23
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 1.471.703,51

- in data 06/06/2017 è stato sottoscritto tra il Comune di Serrara Fontana e la Ditta La.Re. Fin srl atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep. 1123/2015 per i lavori “di completamento campo sportivo in località Serrara”, registrato al Rep.n. 1130/2017;

Rilevato che:

- con determina n. 159 del 17/07/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL per lavori a tutto il 07.07.2017 trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Natale Arcamone con nota prot.n. 9965 del 16.12.2015 e liquidato alla ditta La. re. fin s.r.l., l'importo di € 252.873,00 oltre iva al 10% per complessivi € 278.160,30, al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5 % per infortuni, nonché le prestazioni professionali maturate al 2°SAL al D.L. Ing. Natale Arcamone per un importo di € 18.500 oltre cassa al 4% e iva al 22% per complessivi € 23.472,80, ed al Collaudatore Statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera Ing. Giuseppe Mattera l'importo di € 4.500 oltre cassa al 4% e iva al 22% per complessivi € 5.709,60;
- con determina n. 244 del 20/10/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL per lavori a tutto il 26/09/2017 trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Natale Arcamone con nota prot.n. 7529 del 28/09/2017 e liquidato alla ditta La. re. fin s.r.l., l'importo di € 150.538,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5 % per infortuni, oltre iva al 10 % per complessivi € 165.591,80;
- con determina n. 344 del 29.12.2017 si è provveduto all'approvazione della variante tecnica n. 2 finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali al progetto, senza incremento di spesa né differimento dei termini contrattuali.

Considerato che:

- con nota prot.n. 1457 del 22/02/2018 il Direttore dei Lavori Ing. Natale Arcamone ha trasmesso gli atti contabili relativi al SAL n. 4 per lavori a tutto il 20/02/2018, eseguiti dalla Ditta La.re. fin s.r.l. per un importo di € 196.485,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10 % per un importo complessivo di € 216.133,50;
- con nota prot.n. 1538 del 26.02.2018 la Ditta La.re. fin s.r.l. ha trasmesso fattura elettronica n. 180003/2018 dell'importo di € 196.485,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 216.133,50;

- con nota prot.n. 1954 del 09.03.2018 il Direttore dei Lavori Ing. Natale Arcamone ha trasmesso fattura elettronica n. 1/2018 dell'importo di € 26.000,00 oltre cassa e iva per complessivi € 32.988,80;

Ritenuto necessario:

- approvare gli atti tecnici relativi al 4°SAL;

Atteso che:

- la procedura è iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice pertanto trovano applicazione le norme previgenti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 50/20116;

Visti:

- gli atti contabili del 4° SAL trasmessi dal direttore dei lavori Ing. Arcamone Natale;
- il Codice degli Appalti, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- la L.R. 03/2007 disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Rilevato che:

- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. **Approvare** gli atti contabili relativi al 4° SAL trasmessi dal direttore dei lavori Ing. Natale Arcamone con nota prot. n. 1457 del 22/02/2018 per lavori a tutto il 20/02/2018 eseguiti dalla Ditta La.Re. Fin per un importo di € 196.485,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10 % per un importo complessivo di € 216.133,50;
2. **Liquidare** alla ditta La.Re. Fin s.r.l. con sede in via Luigi Volpicella n. 51 – Napoli il 4° SAL trasmesso dal direttore dei lavori ing. Natale Arcamone per lavori a tutto il 22/02/2018 dell'importo di € 196.485,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10 % per un importo complessivo di € 216.133,50, giusta fattura elettronica n. 180003/2018 acquisita in atti dell'ente al prot. 1538 del 26.02.2018, - CUP: C88G14000680002 – CIG: 604745668F;
3. **Liquidare** al direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ing. Arcamone Natale con studio in via Vittoria Colonna n. 141 – Ischia la somma di € 26.000,00 oltre cassa e iva per complessivi € 32.988,80, relativa alle prestazioni professionali maturate al 4° SAL, giusta fattura elettronica n. 1/2018 acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 1954 del 09.03.2018, - CIG: 6287097492;
4. **Darsi atto** che la liquidazione avverrà ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Campania, ente finanziatore dell'intervento.
5. **Darsi atto** della regolarità contributiva della Ditta La.Re. Fin. srl in quanto è stato acquisito DURC on line con esito positivo e scadenza validità al 29.06.2018.
6. **Dare atto** che la spesa trova copertura su fondi POC 2014-2020 con imputazione al cap. 3650 del bilancio comunale.

la presente determinazione;

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;


() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Demanio – dott.ssa geom. Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823.

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della determinazione.

Nella Residenza Comunale li, 19/04/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Lucia Cenatiempo

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Responsabile Servizio Tecnico
- (X) Segretario Comunale



Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Data _____

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì _____

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera