



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048823
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

N. 280 del 17/12/2015

Oggetto: "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara. POR Campania FESR 2007-2013 – D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 – Misure di accelerazione della spesa: Attuazione DGR. N. 148/2013. Liquidazione 1° SAL e competenze tecniche. (C.U.P. C88G14000680002 - C.I.G. 604745668F)

ORIGINALE
 COPIA

L'anno Duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-2013, successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
- con DGR n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 2007-2013;
- con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta regionale ha approvato le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti "ratione materiae" individuati con DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 dell'08/11/2013;
- con le suddette DDGR, in particolare, la Giunta Regionale ha disposto:
 1. di demandare all'AdG del POR FESR 2007-13, nella qualità di coordinatore del citato Gruppo di lavoro, l'emanazione di un Avviso pubblico per il finanziamento di interventi coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa, che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato;
 2. di selezionare gli interventi coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa, tenendo conto delle priorità di seguito esplicitate:
 - 2.1 progetti inclusi nella DGR 891/2010;
 - 2.2 progetti di cui alla L.R. n. 1/2009 – Avviso pubblico (Decreto Dirigenziale n. 62/2009 – AGC 08 Settore 02) e graduatoria (Decreto dirigenziale n. 10 del 18 febbraio 2010 – AGC 08 Settore 02);
 - 2.3 progetti di sviluppo urbano con particolare riferimento al restauro, riqualificazione e RI funzionalizzazione di beni pubblici e/o comunali e/o archeologici e/o storico/artistici;
 - 2.4 progetti relativi ai porti regionali minori previa verifica di coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti e aiuti di Stato;
 - 2.5 progetti presentati dai Comuni in forma associata;
 3. di adottare, per gli interventi di cui siano beneficiari i Comuni, relativamente alle risorse disponibili, il seguente criterio:
 - 3.1 Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: 40% della programmazione;

- 3.2 Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000: 40% della programmazione;
 3.3 Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000: 20% della programmazione;
- in ordine al disposto delle citate deliberazioni di Giunta Regionale nn. 148/2013 e 378/2013 con decreto del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 89 del 04.12.2013, si è proceduto all'emanazione di un avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 09.12.2013, recante modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni di Giunta regionale fissando la data del 15.01.2014 ore 24,00 quale termine ultimo per la ricezione on-line delle istanze di partecipazione;

Rilevato che:

- il Responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca ha predisposto progettazione definitiva per le opere di riqualificazione dell'area comunale sita su via Roma in prossimità della casa comunale, prevedendo la realizzazione in ipogeo di un parcheggio e di servizi con soprastante realizzazione di un'area da destinare allo sport ed al gioco bambini, progetto approvato con delibera di G.M. n. 20 del 03.03.2010;
- con delibera di G.M. n. 02 del 09.01.2014 al fine di partecipare all'avviso pubblico in oggetto, si è provveduto ad approvare l'aggiornamento progettuale dell'intervento, redatto dal progettista arch. Alessandro Vacca con il seguente quadro economico di progetto:

	LAVORI A CORPO	€ 1.062.704,46
	LAVORI A MISURA	€ 0,00
1)	TOTALE LAVORI	€ 1.062.704,46
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.040,56
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.836,57
	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 16.877,13
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1) - 2)	€ 1.054.663,90
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3)	€ 1.071.541,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>	
	B 3.1 <i>Indagini geologiche (compreso c.n.p.g)</i>	€ 2.000,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>	€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>	€ 0,00
	tot.	€ 2.000,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B 5	Imprevisti 5,00% di A)	€ 53.577,05
B 6	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 133dlgs 163/2006	€ 0,00
B 8	Spese tecniche :	
	B 8.1 <i>Progettazione esecutiva , direzione , contabilità , sicurezza</i>	€ 99.224,70
	B 8.3 <i>Spese per conferenze di servizi</i>	€ 0,00
	tot.	€ 99.224,70
B 9	Fondo art.92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 11.786,95
B 10	Spese per attività di consulenza o di supporto, spese avcp	€ 1.500,00
B 11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00

B 13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 9.643,87
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 14.1	C.N.A.P.A.I.A. (per B8,1 e B13)	4,00% di B8	€ 4.354,74
B 14.2	I.V.A. sui lavori e imprevisti	22,00%	€ 247.525,98
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B8	€ 22.787,48
B 14.4	I.V.A. su spese B3-B10-B12-B13	22,00%	€ 2.891,65
		tot.	€ 277.559,85
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 460.292,42
	Arrotondamento		
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ <u>1.531.833,45</u>

nonché a nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Daniela Scialdoni e stabilire di appaltare le opere di cui all' oggetto attraverso la procedura dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 163/2006 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- il Comune di Serrara Fontana ha partecipato all'avviso pubblico trasmettendo in data 15.01.2014 via PEC alla Regione Campania l'istanza di partecipazione e la documentazione richiesta, candidando il progetto dei "Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara", come aggiornato ed approvato con delibera di G.M. n. 02 del 09.01.2014 per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 1.531.833,45;
- con decreto dirigenziale n. 79 del 10.03.2014 Dip. 51 Dir. Gen. 3 è stato approvato l'elenco dei progetti di cui alla seconda sessione di valutazione dal quale risulta che il progetto presentato dal comune di Serrara Fontana risulta coerente con gli obiettivi del POR FESR 2007-13;
- con D.G.R. n. 111/2014 il progetto presentato dal comune di Serrara Fontana relativo all'intervento in oggetto è stato riconosciuto coerente con gli obiettivi del P.O. Campania FESR 2007/2013;
- con successivo decreto n. 244 del 08/08/2014, a seguito dell'istruttoria del dirigente ratione materiae, l'intervento è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 - Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.3 Città Solidali e Scuole Aperte per l'importo di € 1.531.833,45;
- in data 02.09.2014 il Sindaco-rappresentante legale dell'Ente ha provveduto alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Serrara Fontana e la Regione Campania nella persona del dirigente ratione materiae dott. Angelo Mastracchio, per l'esecuzione dell'intervento, protocollo Regione Campania cv 2014.0000327 del 02.09.2014;
- con delibera di G.M. n. 98 del 15.09.2014 preso atto della nota prot. n. 8824 del 11.09.2014 con la quale la dott.ssa Daniela Scialdoni, si dimetteva dal ruolo di RUP per esigenze lavorative legate alla sua funzione, si nominava nuovo RUP la dott.ssa Geom. Rosanna Mattera Responsabile del Servizio Demanio;
- con determina n. 242 del 20.11.2014 è stato stabilito di procedere per le motivazioni riportate in premessa, all'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara, mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto definitivo posto base di gara;
- con determina n. 40 del 09.03.2015 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lvo 163/2006, al geologo Filomena Miragliuolo con studio in Via Sant'Antonio, 9 80075 Forio, l'incarico di effettuare le necessarie indagini e redigere relazione geologica per la caratterizzazione sismica del sito oggetto dei lavori propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva, per la somma di € 2.000,00 compreso cassa previdenziale ed oltre iva al 22% per complessivi € 2.440,00;
- con determina n. 72 del 20.04.2015, a seguito di regolare procedura di gara, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto di progettazione esecutiva e lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara alla ditta La.re.fin srl con sede in via Luigi Volpicella n. 51 - Napoli, offerta prot. n. 650 del 26/01/2015, risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 87,424/100 con ribasso del 3,460 % sull'importo dei lavori a base d'asta (€ 1.054.663,90) pari € 36.491,37 e, pertanto, per un importo al netto

di ribasso di € 1.018.172,53 oltre oneri di sicurezza pari ad € 16.877,13 per complessivi € 1.035.049,66 oltre IVA e ribasso del 44,500% sull'importo della progettazione esecutiva a base asta (€ 34.709,41) pari ad € 15.445,69 e, pertanto, per un importo al netto di ribasso di € 19.263,72 oltre CNPAIA ed IVA;

- con verbale del 24.04.2015 si è dato avvio, ricorrendone i presupposti di legge, all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 11 c. 9, 302-303-304 del D.P.R. n. 207/2010 con la formale consegna della prestazione di progettazione esecutiva degli interventi;
- la ditta La.re.fin srl con nota prot. n. 5331 del 06.07.2015 ha trasmesso progettazione esecutiva degli interventi redatta dallo studio KR e associati srl, con sede in via Francesco Crispi n. 36/a - Napoli nella persona dell'ing. Francesco Ruvidi, approvata con delibera di G.M. n. 68 del 06.07.2015, con il seguente quadro economico post-gara:

	LAVORI A CORPO AL NETTO ONERI SICUREZZA		€ 1.018.172,53
		LAVORI A MISURA	€ 0,00
1)	TOTALE LAVORI AL NETTO ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.018.172,53
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 8.040,56
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 8.836,57
	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 16.877,13
A)	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 3)		€ 1.035.049,66
A1)	Oneri per progettazione esecutiva		€ 19.263,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B3.1 <i>Indagini geologiche (compreso c.n.p.g)</i>		€ 2.000,00
	B3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 2.000,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 5.000,00
B 5	Imprevisti	5,00% di Lavori a base d'asta	€ 53.577,05
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 133dlgs 163/2006		€ 0,00
B 8	Spese tecniche :		
	B8.1 <i>Direzione Lavori, contabilità, sicurezza</i>		€ 64.515,29
	B8.3 <i>Spese per conferenze di servizi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 64.515,29
B 9	Fondo art.92 dlgs 163/2006 e s.m.i.		€ 11.786,95
B10	Spese per attività di consulenza o di supporto, spese avcp		€ 1.500,00
B11	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 9.643,87
B14	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B14.1 <i>C.N.A.P.A.I.A. (per A.1, B8.1 e B13)</i>	4,00% di A.1+B8.1+B13	€ 3.736,92
	B 14.2 <i>I.V.A. sui lavori e imprevisti</i>	22,00%	€ 239.497,88
	B 14.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	22,00% di A.1+B8.1+B13+B.14.1	€ 19.253,50

B 14.4	I.V.A. su spese B3-B10-B12-B13	22,00%	€ 2.891,65
			tot. € 265.379,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 413.403,11
	TOTALE (A+A1+B)	€ <u>1.467.716,49</u>
	Economie di gara	€ 64.116,96

- in data 10.09.2015 con rep. 1123/2015 - reg. contratti elettronici n. 24 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta La.re.fin. s.r.l;
- con determina a contrarre n. 105 del 10 giugno 2015 per le motivazioni ivi contenute si è stabilito di affidare il servizio di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 e dell'art.2 del regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di servizi tecnici relativamente alla materia dei lavori pubblici di importo inferiore ai 100.000,00 euro approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02.10.2007, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara, nonché di esperire indagine di mercato con invito a tre professionisti presenti nell'elenco comunale per l'affidamento del servizio di collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto;
- con determina n. 127 del 06.07.2015 a seguito di regolare procedura di gara si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara, all'Ing. Natale Arcamone, con studio al Corso Vittoria Colonna n. 141, Ischia – offerta prot. n. 4807 del 22.06.2015, risultato primo classificato nella procedura di gara con il ribasso del 4,58 % sul prezzo a base d'asta di € 64.515,29 pari ad € 2.954,80 e pertanto per la somma netta di € 61.560,49 oltre oneri previdenziali ed IVA previsti per legge.
- in data 08.09.2015 rep. n. 204/2015 reg. scritt. priv. è stato sottoscritto tra l'Ing. Natale Arcamone ed il RUP contratto di incarico professionale recante patti e condizioni per lo svolgimento dell'incarico;
- con determina n. 128 del 06.07.2015 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara all' Ing. Giuseppe Mattera, via Succhivo n. 10, Serrara Fontana – offerta prot. n. 4813 del 22.06.2015 risultato miglior offerente con il ribasso del 7,50 % sul prezzo a base d'asta di € 9.643,87 pari ad € 723,29 e, pertanto, per la somma netta di € 8.920,58 oltre oneri previdenziali ed IVA previsti per legge.
- in data 08.09.2015 rep. n. 205/2015 reg. scritt. priv. è stato sottoscritto tra l'Ing. Giuseppe Mattera ed il RUP contratto di incarico professionale recante patti e condizioni per lo svolgimento dell'incarico;

Considerato che:

- il geologo dott.ssa Filomena Miragliulo ha trasmesso con nota prot. n. 3347 del 29.04.2015 n. 2 copie della relazione geologica commissionata, con asseverazione ai sensi dell'art. 2 L.R. 7/1/1983 n.9 artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 artt. 359 e 481 del codice penale e n. 1 copia elaborati su supporto informatico;
- i lavori sono stati consegnati in data 10.09.2015 come risulta dal verbale di pari data sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal RUP;
- la ditta La.re.fin srl ha richiesto con nota prot. n.8483b del 27.10.2015 l'autorizzazione all'emissione della fattura per il pagamento dell'acconto ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 98/2013; nota riscontrata con richiesta prot. n.9688 del 04.12.2015 di costituire apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 124 del DPR 207/2010 e s.m.i di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- la ditta La.re.fin srl ha trasmesso fattura elettronica n.150016/2015 per l'anticipazione del 10% dell'importo dei lavori pari ad € 103.504,97 oltre IVA al 22% per complessivi € 126.276,06 acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 9815 del 10.12.2015, nonché polizza fideiussoria stipulata con la società Groupama Assicurazione spa, polizza n. N101/00A0558155 rilasciata da agenzia N101 – Senatore Cauzioni assicurazioni sas via De Pretis n. 62 Napoli, per una somma garantita pari ad € 104.023,00, acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 9973 del 14.12.2015;

- il Direttore dei lavori Ing. Natale Arcamone con nota prot. n. 9965 del 16.12.2015 ha trasmesso gli atti contabili relativi al 1° SAL per lavori eseguiti dalla ditta La.re.fin. s.r.l. a tutto il 15.12.2015 dell'importo di € 234.160,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5 % per infortuni, oltre iva al 22 % per l'importo complessivo di € 285.675,20;
- la ditta La.re.fin s.r.l. ha trasmesso fattura elettronica n. 150019 del 16.12.2015 acquisita al prot. n. 9977 del 16.12.2015 dell'importo di € 234.160,00, oltre iva al 22 % per complessivi € 285.675,20;
- l'Ing. Natale Arcamone Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha trasmesso fattura elettronica n. 5 del 16.12.2015, acquisita al prot. il 17/12/2015 con n. 10011 dell'importo di € 12.321,29 oltre cassa previdenziale 4% € 492,85 e IVA al 22 % € 2819,11 per complessivi € 15.633,25 relativa alle prestazioni professionali maturate al 1° SAL;
- l'Ing. Giuseppe Mattera collaudatore statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera ha trasmesso fattura elettronica n. 4/e del 12.15.2015, acquisita al prot. il 16/12/2015 con n. 9941 dell'importo di € 2.300,00 oltre cassa previdenziale 4% € 92,00 e IVA al 22% per complessivi € 526,24 per complessivi € 2918,24 relativa alle prestazioni professionali maturate al 1° SAL;
- il geologo dott.ssa Filomena Miragliuolo ha trasmesso fattura elettronica n. 3 del 16.12.2015 dell'importo di € 1.960,78 oltre cassa previdenziale 2% € 39,22 e IVA al 22% per complessivi € 2.439,99 relativa alle prestazioni professionali eseguite;

Ritenuto:

- in ottemperanza del capitolato speciale di appalto dover provvedere alla liquidazione dei lavori eseguiti dall'impresa, nonché della anticipazione ai sensi di quanto previsto dal D.L. 69/2013 art. 26 ter;
- di dover liquidare le spettanze maturate ai professionisti tecnici incaricati;

Visti:

- gli atti contabili del 1° SAL trasmessi dal direttore dei lavori Ing. Arcamone Natale;
- il Nuovo Codice degli Appalti, Dlgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;
- la L.R. 03/2007 disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Rilevato che:

- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Liquidare alla ditta La.re.fin s.r.l. con sede in via Luigi Volpicella n. 51 – Napoli l'anticipazione 10% dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 26 ter D.L. 69/2013 per l'importo di € 103.504,97 oltre IVA al 22% per complessivi € 126.276,06 giusta fattura elettronica n.150016/2015 acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 9815 del 10.12.2015.
2. Approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL trasmesso dal Direttore dei lavori Ing. Natale Arcamone con nota prot. n. 9965 del 16.12.2015 per lavori a tutto il 15.12.2015 eseguiti dalla ditta La.re.fin s.r.l. dell'importo di € 234.160,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5 % per infortuni, oltre IVA al 22 % per l'importo complessivo di € 285.675,20.
3. Liquidare alla ditta La.re.fin s.r.l. con sede in via Luigi Volpicella n. 51 – Napoli il 1° SAL trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Natale Arcamone per lavori a tutto il 15.12.2015 dell'importo di € 234.160,00 al netto del 10% quale percentuale di recupero della anticipazione concessa e dello 0,5 % per infortuni, oltre IVA al 22 % per l'importo complessivo di € 285.675,20, giusta fattura elettronica n. 150019 del 16.12.2015 acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 9977 del 16.12.2015 – CIG intervento: 604745668F.


4. Liquidare al Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Arcamone Natale con studio al Corso Vittoria Colonna n. 141, Ischia, la somma di € 12.321,29 oltre cassa previdenziale 4% € 492,85 e IVA al 22 % € 2819,11 per complessivi € 15.633,25 relativa alle prestazioni professionali maturate al 1° SAL, giusta fattura elettronica n. 5 del 16.12.2015 acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 10011 del 17/12/2015 – CIG intervento: 6287097492.
5. Liquidare al Collaudatore statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d'opera Ing. Giuseppe Mattera con studio alla via Succhivo n. 10, Serrara Fontana, la somma di € 2.300,00 oltre cassa previdenziale 4% € 92,00 e IVA al 22% € 526,24 per complessivi € 2.918,24 relativa alle prestazioni professionali maturate al 1° SAL, giusta fattura elettronica 4/e del 12.15.2015 acquisita al prot. n. 9941 del 16.12.2015 – CIG intervento: Z04150104F.
6. Liquidare al geologo dott.ssa Filomena Miragliuolo con studio in Via Sant'Antonio, 9 80075 Forio le competenze spettanti per la redazione della relazione geologica, per la somma di € 1960,78 oltre cassa previdenziale 2% € 39,22 ed oltre iva la 22% per complessivi € 2.439,99, giusta fattura elettronica n. 3 del 16.12.2015 – CIG intervento: ZEF150257D.
7. Dare atto che la spesa trova copertura con fondi POR Campania FESR 2007-2013 con imputazione al cap. 3650 del bilancio comunale.

la presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Demanio – dott.ssa geom. Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823.

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e


A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della determinazione.

Nella Residenza Comunale li 17/12/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Lucia Cenatiempo



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- Sindaco
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segretario Comunale


Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna

Data _____

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, li _____

Il Responsabile del Servizio Demanio
Dott.ssa geom. Rosanna Mattera