



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048823

fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 281 del 19.10.2018

Oggetto: Lavori di installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata.
Approvazione quadro economico finale di spesa. CUP: C83J13000090003.

- () ORIGINALE
() COPIA

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di ottobre nel proprio ufficio.

Premesso che:

il Comune di Serrara Fontana ha ritenuto di accedere all'assegnazione di risorse ai Comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata ex DGRC n.758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 – Settore 02 n. 33 del 30.12.2011. Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata.

- al fine di partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse si rendeva necessaria la predisposizione di una progettazione intesa a garantire interventi strategici materiali ed immateriali in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti, complementari alle attività di incentivazione della raccolta differenziata, coerenti con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani dell'art.15 comma 1 della L.R. 1/2008, dell'art. 27 della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., e del relativo Piano attuativo integrato di minimizzazione dei rifiuti.

- È stata predisposta progettazione preliminare riferita ai lavori di **“Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata redatta dall'Arch. Alessandro Vacca - Responsabile del Servizio del Settore Tecnico;**

- con delibera di G.M. n. 09 del 24.01.2013 si è provveduto ad approvare il progetto preliminare per i lavori di **“Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata”**, redatto dall'Arch. Alessandro Vacca, Responsabile del Settore Tecnico per l'importo di € 83.365,00 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

• Realizzazione supporti d'installazione	€ 5.000,00
• Fornitura e posa in opera di 2 distributori di acqua trattata e sanificata	€ 46.000,00
Oneri di sicurezza	€ 780,00
Totale lavori	€ 51.780,00
Totale lavori a base d'asta	€ 51.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
Spese tecniche	€ 5.078,00
Imprevisti 5%	€ 2.539,00
Spese per campagne informative	€ 8.500,00
I.V.A	€ 14.468,37
TOTALE PROGETTO	€ 83.365,00

- Con medesima deliberazione di G.M. n. 9/2013 si è provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Alessandro Vacca - Responsabile del Settore Tecnico.

Rilevato che:

- il comune di Serrara Fontana ha partecipato alla procedura di evidenza per l'assegnazione delle risorse di cui all'oggetto;
- l'Amministrazione Provinciale di Napoli con nota prot. n. 63213 del 19.06.2013, acquisita in atti di questo Ente al prot. n.5769 del 23.07.2013 ha comunicato l'avvenuta assegnazione del contributo pari ad € 69.143,54 e la collocazione in posizione utile in graduatoria del progetto, graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 5311 del 11.06.2013; con medesima nota si chiedeva altresì l'invio della documentazione prevista all'art. 8 dell'avviso.
- il comune di Serrara fontana con nota prot. 6005 del 30.07.2013 ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta;
- con delibera di G.M. n. 09 del 26.01.2015 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva redatta dall'Arch. Alessandro Vacca - Responsabile del Servizio del Settore Tecnico dei lavori di **"Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata "** con il seguente quadro economico di progetto:

A) LAVORI

<i>Realizzazione e posa in opera distributori di acqua</i>	€ 45889,31
<i>Spese per campagna informativa</i>	€ 7151,93
Oneri di sicurezza intrinseci	€ 85,11
Oneri di sicurezza estrinseci	€ 656,29
Totale oneri sicurezza	€ 741,40
Totale appalto	€ 53.697,53
Totale appalto a base d'asta	€ 52.956,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo art. 92 del dlgs n. 163/2006	€ 610,00
Spese tecniche d.l. e collaudo	€ 3.297,19
I.V.A 22%	€ 12.538,84
TOTALE PROGETTO	€ 70.143,56

Rilevato che:

- Con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 55 del 30.03.2015 è stato stabilito di procedere per le motivazioni ivi contenute, all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ed ai sensi dell'art. ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo a posto base di gara;
- con medesima determinazione n. 55 del 30.03.2015 si è provveduto ad approvare lo schema del bando di gara con relativi allegati;
si è concluso il termine previsto per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno 27.04.2015 ore 12,00;
- entro il termine previsto dal bando di gara è pervenuta n. 1 offerta;
- con determina n. 81 del 28.04.2015 si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte nelle figure del Presidente: arch. Alessandro Vacca –

Responsabile del Servizio Tecnico e RUP per l'appalto in oggetto, componenti: dott.ssa Rosanna Mattera Responsabile del Servizio Demanio e RUP in materia Paesaggistica e rag. Lucia Cenatiempo Responsabile del Servizio Ragioneria;

- con determina n. 94 del 15 .05.2015 a seguito delle procedure di gara e della verifica dei requisiti, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori alla ditta S.I.D.E.A. Italia srl, via di Serravalle n. 1 50065 Molino del Piano – Pontassieve (Fi) prot. n. 3238 del 27.04.2015, con ribasso del 9% sull'importo a base d'asta e pertanto per la somma di € 48.190,08 al netto di ribasso di gara € 4.766,05, oltre € 741,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totale € 48.931,48 oltre iva.
- Con determina n. 100 del 25.05.2015 si è provveduto ad affidare all' Ing. Francesco Iacono, residente a Serrara Fontana in Via A. Mattera 15/1, C.F. CNIFNC85C15E396M, P.IVA: 07694171211, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lvo 163/2006, l'incarico di direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione nonché di collaudo delle opere attraverso certificazione di regolare esecuzione delle stesse e del relativo piano di comunicazione, con ribasso del 5% sull'importo dei servizi a base d'asta pari ad € 3.297,19 e pertanto per la somma di € 3132,33 compreso CNPAIA 4 % ed oltre Iva al 22% per complessivi € 3821,44;

Considerato che:

- il giorno 25.05.2015, ai sensi dell'art. 154 c.1 del DPR 207/2010 e s.m.i è stata eseguita la consegna dei lavori in oggetto, in via d'urgenza;
- in data 09.06.2015, rep. n. 1119, è stato stipulato il contratto d'appalto.
- in data 3.09.2015 sono stati ultimati i lavori come risulta dal verbale di ultimazione redatto dal direttore dei lavori Ing. Francesco Iacono in pari data;
- con determina n. 282 del 18.12.2015 si è provveduto ad approvare e liquidare gli atti contabili finali firmati dall'impresa senza riserve acquisiti via pec prot. n. 7719 del 05.10.2015 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'ing. Iacono Francesco e trasmesso via pec prot. 8993 del 12.11.2015 da cui si evince che i lavori e la campagna informativa sono stati regolarmente realizzati nei termini contrattuali e si certifica il credito all'impresa di € 48.931,48 oltre iva per complessivi € 59.696,41 a tacitazione di ogni suo avere, giusta fattura elettronica n. 124/PA2015 - intervento CIG: 6201502956, nonché a liquidare all'Ing. Francesco Iacono, con studio a Serrara Fontana in Via A. Mattera 15/1 quali competenze tecniche maturate per attività di direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione nonché di collaudo delle opere attraverso certificazione di regolare esecuzione la somma di € per € 3011,85 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 120,47, esente iva ai sensi della L. 244/2007, per complessivi € 3.132,32, giusta fattura elettronica n. 6/2015 – intervento CIG: Z8E1500F44;
- con determina n. 280 del 18.10.2018 si è provveduto a liquidare il fondo incentivante al personale interno di cui all'art.92 del Dlgs n. 163/2006, come di seguito indicato: progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e rup arch. Alessandro Vacca € 425,27 ed ai dipendenti dott.ssa Mattera Rosanna e Angela Trofa € 37,30 cadauno quali collaboratori materiali al rup;
- la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento finanziato per € 69.143,54 con contributo provinciale e per € 1000.00 con fondi del bilancio comunale con imputazione al cap. 1043/10 del bilancio comunale;

Ritenuto:

- doversi procedere all'approvazione del quadro finale di spesa per la determinazione delle economie conseguite;
- dalla spesa effettivamente sostenuta si ricava il seguente quadro economico finale di spesa:

A)LAVORI

Lavori a corpo al netto di ribasso del 9%	€ 41.681,82
Spese per campagna informativa al netto di ribasso del 9%	€ 6.508,26

Oneri di sicurezza intrinseci	€ 85,11
<i>Oneri di sicurezza estrinseci</i>	€ 656,29
Totale oneri sicurezza	€ 741,40
Totale A)	€ 48.931,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Incentivo art. 92 del dlgs n. 163/2006	€ 499,87
Spese tecniche d.l. e collaudo	€ 3.132,32
I.V.A 22%	€ 10.764,93
TOTALE PROGETTO	€ 63328,60
Economie totali	€ 6814,96
Economie a favore Città Metropolitana 98,6%	€ 6719,55
Economie a favore Comuen di Serrara Fontana 1.4%	€ 95,41

Visto:

- Il Nuovo Codice degli Appalti, Dlgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- Visto, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
2. Approvare il seguente quadro finale di spesa:

A) LAVORI

Lavori a corpo al netto di ribasso del 9%	€ 41.681,82
Spese per campagna informativa al netto di ribasso del 9%	€ 6.508,26
Oneri di sicurezza intrinseci	€ 85,11
<i>Oneri di sicurezza estrinseci</i>	€ 656,29
Totale oneri sicurezza	€ 741,40
Totale A)	€ 48.931,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo art. 92 del dlgs n. 163/2006	€ 499,87
Spese tecniche d.l. e collaudo	€ 3.132,32
I.V.A 22%	€ 10.764,93
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 63328,60
Economie totali	€ 6814,96
Economie a favore Città Metropolitana 98,6%	€ 6719,55
Economie a favore Comuen di Serrara Fontana 1.4%	€ 95,41

3. Darsi atto della risultanza delle seguenti economie di spesa distribuite tenendo conto della percentuale di cofinanziamento dell'intervento (98,6% a carico della città Metropolitana e 1,4 % a carico del Comune) come di seguito: € 6719,55 a favore della Città Metropolitana di Napoli ed € 95,41 a favore del comune di Serrara Fontana;

la presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- () non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;



(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – arch. Alessandro Vacca - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Vacca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della determinazione.

Nella Residenza Comunale li, 19.10.2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Lucia Cenatiempo

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lucia Cenatiempo', written over the typed name of the financial officer.

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Responsabile Servizio Amministrativo
- (X) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca