COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048823
fax n. 081/99.96.26 Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 169 del 28.07.2016

Oggetto: "Intervento di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità, occorrenti per la messa in sicurezza provvisoria di un tratto della sede stradale SS. 270 ricadente nel comune di Serrara Fontana". Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione credito all'impresa esecutrice.

( ) ORIGINALE
( ) COPIA

L'anno Duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito delle intense precipitazioni abbattuttesi sul territorio comunale si sono verificati vari smottamenti sulle pubbliche strade, in particolare hanno interessato i costoni incombenti sulla strada ex 270 in località Pallareto nella parte a confine tra i comune di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, determinando a seguito dell'intervento dei VV.FF nei giorni 16.02.2015 e 25.02.2015 il transennamento provvisorio della sede stradale e l'interdizione al transito;
- con note prot. n.1272 del 16.06.2015 e successiva prot. n. 1549 del 25.02.2015 questo Comune ha segnalato alle Amm.ni Provinciale e Regionale la necessità di procedere ad un intervento ad horas per il ripristino della viabilità e l'eliminazione degli stati di pericolo;
- il Comandante della P.M. di questo Comune, con disposizione n. 04 del 25.02.2015, ha disposto la chiusura del traffico veicolare nella zona interessata dalla frana;
- i Sindaci di questo Comune e del limitrofo Comune di Barano d'Ischia, atteso gli enormi disagi per le popolazioni residenti, dovuti all'interruzione del fondamentale anello stradale, hanno chiesto alla Prefettura la convocazione di urgenza di un tavolo tecnico istituzionale per concordare immediate azioni, anche con carattere di urgenza, per il ripristino della viabilità e l'eliminazione delle fonti di pericolo;
- in data 05.03.2015 si è tenuta una riunione di coordinamento presso la Prefettura tra la Città Metropolitana (già Provincia di Napoli) i due comuni e funzionari della Regione Campania ed è stato deciso di procedere ad un sopralluogo tecnico da parte di funzionari della Protezione Civile regionale rinviando ogni decisione ad una successiva conferenza di servizi presso la Città Metropolitana;
- A seguito di incontro tenutosi presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli si è altresì disposto un sopralluogo tecnico da effettuarsi congiuntamente con tecnici, del Genio Civile di Napoli, dell'ARCADIS, della Città Metropolitana e dei Comuni interessati;

- Dal sopralluogo congiunto effettuato, in data 06.03.2015, sono stati rilevati lungo il versante incombente sulla ex SS 270 e precisamente in località Toccaneto nella frazione di Buonopane, diverse tipologie di fenomeni di dissesto ascrivibili a slide traslazionali della coltre piroclastica superficiale in alterazione, caduti di massi eterometrici e colate di detriti con mobilitazione di volumi di scarsa entità sia nel comune di Barano D'Ischia per un tratto di circa m 300,00 che nel comune di Serrara Fontana per un tratto di circa m 200,00. Lungo il tratto di versante in esame, sono stati effettuati precedenti interventi di messa in sicurezza mediante reti metalliche, senza ancoraggi e semplicemente appoggiate al versante a meno di cavi di chiusura al piede ed in testa; in alcuni punti le reti presentano accumuli di materiali franato lungo la parete. In altri punti, invece, la rete si presenta discontinua essendo divelta e/o inesistente.
- in data 10.03.2015 si è tenuta presso la Città Metropolitana, conferenza di servizi sotto la direzione del Dirigente competente, dott. Giuseppe De Angelis, con la presenza dei sindaci di Barano e Serrara-Fontana, del responsabile del servizio tecnico del comune di Serrara Fontana, dell'ing. Andrea Nunziata e del geom. Carannante del Genio Civile di Napoli e dei funzionari tecnici della stessa Città Metropolitana;
- dalla successiva conferenza di servizi tenutasi presso la Città Metropolitana di Napoli in data 10.03.2015 è emerso che il Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Campania avrebbe finanziato un intervento di Somma Urgenza per i dissesti ricadenti nel comune di Serrara Fontana, individuando lo stesso comune come soggetto attuatore dell'intervento ed il Genio Civile di Napoli per l'Alta Sorveglianza mentre la Città Metropolitana di Napoli si è resa disponibile ad effettuare l'intervento nel territorio di Barano D'Ischia nonché di apporre apposita barriera, formata da "new jersey" con sovrastante rete metallica, posta lungo tutto il tratto di strada interessato, al fine di consentire l'apertura almeno di una carreggiata a senso unico alternato con l'apposizione di un impianto semaforico.
- in sede di conferenza si è deciso quanto segue:

- di provvedere, a spese del Comune di Barano e del Comune di Serrara-Fontana, alle opere di pulizia della vegetazione ed alla rimozione superficiale del materiale incoerente;
- la Città Metropolitana di Napoli provvederà, a seguito all'analisi dello stato dei luoghi successiva all'esecuzione delle attività di cui al precedente punto, all'apposizione di barriere sormontate da rete opportunamente ancorata, con relativa segnaletica provvisoria verticale ed orizzontale, luminosa e complementare, al fine di permettere la percorrenza della strada a senso-unico alternato;
- il Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Campania avrebbe progettato e finanziato un intervento di Somma Urgenza per i dissesti ricadenti nel comune di Serrara Fontana, individuando lo stesso comune come soggetto attuatore dell'intervento ed il Genio Civile di Napoli per l'Alta Sorveglianza;
- la Città Metropolitana di Napoli provvederà, altresì, al ripristino e/o al rafforzamento delle opere esistenti di difesa passiva dei versanti interessati.

Considerato che:
- il comune di Serrara Fontana tenendo fede agli impegni assunti con determina 43 del 13.03.2015 ha provveduto ad affidare in via d'urgenza i lavori di pulizia della vegetazione e rimozione superficiale del materiale incoerente dai costoni incombenti sulla strada ex 270 in località Pallareto fino al confine con il comune di Barano d'Ischia;
- il Genio Civile di Napoli – Presidio di Protezione Civile, con nota 2015 0195313 del 20.03.2015 acquisita in atti di questo Ente al prot. n. 2207 del 23.03.2015 ha provveduto a trasmettere, perizia di lavori per un "*intervento di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità, occorrenti per la messa in sicurezza provvisoria di un tratto della sede stradale SS270 di circa ml 200 a seguito di avversità atmosferiche*" composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico riepilogativo, computo metrico estimativo, computo metrico sicurezza, foglio patti e condizioni con annesso elenco prezzi, documentazione fotografica e grafico di progetto (tavola unica), con invito a

questo Ente quale Ente attuatore di provvedere all'affidamento dei lavori, sotto l'Alta Sorveglianza del Genio Civile di Napoli;
- L'importo complessivo della perizia risulta di € 63.000,00 di cui € 49.994,90 per lavori ed € 13.005,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito:

A) LAVORI	
Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 48.618,54
oneri per la sicurezza	€ 1.376,36
Totale lavori a misura	**€ 49.994,90**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA 22%	€ 10.998,88
Oneri smaltimento (compreso iva e utile impresa)	€ 800,00
Spese Tecniche 2%	€ 999,90
Spese di gestione	€ 203,32
Totale somme a disposizione	**€ 13.005,10**
C) TOTALE GENERALE	**€ 63.000,00**

- Con determina a contrarre n. 46 del 24.03.2015 per le motivazioni ivi riportate è stato stabilito di appaltare i lavori di messi in sicurezza provvisoria indicati in oggetto, progettati dal Genio Civile di Napoli, mediante cottimo fiduciario, dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara nonché ad approvare la relativa lettera di invito;
- Con determina 70 del 16.04.2015 a seguito di regolare gara a procedura negoziata si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Dolomiti Rocce srl risultata prima classificata con il ribasso del 20,815 % sul prezzo a base d'asta di € 48.618,54 pari ad € 10.119,95 e pertanto per un importo di € 38.498,59 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.376,36 (erroneamente riportato nella relazione tecnica e quindi nella lettera di invito pari ad € 1.136,36), per complessivi € 39.874,95 oltre I.V.A;
- A seguito della procedura di gara risultava il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
Lavori a misura al netto di ribasso d'asta	€ 38.498,59
oneri per la sicurezza	€ 1.376,36
Totale lavori a misura	**€ 39.874,95**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA 22%	€ 8772,49
Oneri smaltimento (compreso iva e utile impresa)	€ 800,00
Spese Tecniche 2%	€ 999,90
Spese di gestione	€ 203,32
Totale somme a disposizione	**€ 10.775,71**
Economie di gara	**€ 12.349,34**
C) TOTALE GENERALE	**€ 63.000,00**

Rilevato che:
- in data 09.07.2015 è stato stipulato regolare contratto tra la Ditta Dolomiti Rocce srl e il Comune di Serrara Fontana, registrato al rep. n. 1121/2015;
- in data 16 aprile 2015 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;
- i lavori sono stati sospesi in data 22 aprile 2015 per la redazione perizia di variante;

- con delibera di G.M. n. 63 del 15.06.2015 a seguito di autorizzazione con prescrizioni (incremento massimo del 5% dell'importo dei lavori) da parte del Settore Provinciale del Genio Civile prot. 4534 del 10.06.2015 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante redatta dall'arch. Alessandro con il seguente quadro economico di progetto:

A)LAVORI		
Lavori a misura compreso oneri sicurezza intrinseci		€ 52.272,48
ONERI SICUREZZA		
oneri per la sicurezza intrinseci		€ 1.250,40
oneri sicurezza aggiuntivi		€ 216,47
	tot.	€ 1.466,87
Lavori a base di ribasso di gara		€ 51.022,08
Ribasso di gara 20,815		€ 10.620,25
Lavori al netto di ribasso di gara		**€ 41.868,70**
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Fondo art. 92 Dlgs 163/2006		€ 836,36
IVA 22%		€ 9.211,11
Totale somme a disposizione		**€ 10.047,47**
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		**€ 51.916,18**
Economie di gara		**€ 11.083,82**
TOTALE FINANZIAMENTO		**€ 63.000,00**

- La perizia di variante, riconducibile alle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 132 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. in quanto finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, prevedeva sostanzialmente la sostituzione della prevista barriera paramassi con la barriera certificata del tipo RMC 050/A prodotta dalla RISP srl o similare per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) deformabile a dissipazione di energia come definita negli elaborati grafici;

Considerato che:

- in data 19.07.2015 è stato redatto il Certificato d'ultimazione dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati alla medesima data;

- In data 04.11.2015 il Direttore dei lavori Arch. Alessandro Vacca si e' recato nel sito dei lavori unitamente al dott. Ennio Ciervo incaricato dell'alta sorveglianza dei lavori da parte del Genio Civile di Napoli ed alla presenza dell'appaltatore Stefano Paganin direttore tecnico dell'impresa Dolomiti Rocce srl hanno proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti e redatto verbale di pari data, constatando:

"- che i lavori sono stati realizzati come da progetto di variante e lavori complementari affidati;

- I lavori per quanto ispezionabile sono stati realizzati a regola d'arte;

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Certificano pertanto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, risultano in piena efficienza, pur essendo gli stessi da considerare primo presidio per la mitigazione di eventuali fenomeni franosi e di caduta massi; si ritiene comunque che bisognerà successivamente programmare da parte dell'Ente proprietario della strada, proprietario anche della fascia di rispetto laterale, studi geologici di dettaglio per un eventuale intervento di consolidamento definitivo del costone."

- in data 17.12.2015 veniva redatto dal direttore dei lavori Arch. Alessandro Vacca certificato di regolare esecuzione e relazione al conto finale sottoscritto dall'impresa senza riserve, con il quale si

certifica che i lavori eseguiti dall'Impresa Dolomiti Rocce srl, Loc. Paludi- Lizzona n. 67 - Ponte Nelle Alpi (BL) sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'Impresa di EURO 40.401,83 al netto di ribasso di gara del 20,815 % oltre oneri per la sicurezza intrinseci € 1250,40 ed aggiuntivi € 216,47 per complessivi € 41.868,70 oltre iva, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori affidati;
- la Ditta Dolomiti Rocce srl ha trasmesso fattura elettronica n. 34/7 del 28.12.2015 dell'importo di € 41.697,28 oltre IVA, acquisita agli atti dell'Ente al prot.n. 10361 del 31.12.2015 e fattura elettronica n.8/7 del 02.02.2016 dell'importo di € 171,42 oltre IVA, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 794 del 02.02.2016;

Ritenuto:

- doversi procedere al pagamento dei lavori effettuati;

Atteso che:

- la necessaria spesa trova copertura con finanziamento della Direzione Generale dei LL.PP. come comunicato con nota prot. n. 2015 0195313 del 20.03.2015 acquisita in atti di questo Ente al prot. n. 2207 del 23.03.2015

Visto:

- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- Il D.lgvo n.163/2006 e ss.mm.ii;
- Rilevato che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Per quanto motivato;

DETERMINA

1. Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante del presente atto;
2. Approvare il certificato di regolare esecuzione e relazione al conto finale redatto dal direttore dei lavori e RUP Arch. Alessandro Vacca sottoscritto dall'impresa senza riserve, con il quale si certifica che i lavori eseguiti dall'Impresa Dolomiti Rocce srl, con sede in località Paludi-Lizzona n. 67 - Ponte Nelle Alpi (BL) sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa di EURO 40.401,83 al netto di ribasso di gara del 20,815 % oltre oneri per la sicurezza intrinseci € 1250,40 ed aggiuntivi € 216,47 per complessivi € 41.868,70 oltre iva, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori affidati con determina n.70 del 16.04.2015 e successiva variante;
3. Liquidare alla ditta Dolomiti Rocce srl, Loc. Paludi- Lizzona n. 67 - Ponte Nelle Alpi (BL) i lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità, occorrenti per la messa in sicurezza provvisoria di un tratto della sede stradale SS. 270 ricadente nel comune di Serrara Fontana per la somma di € 41.868,70 oltre IVA, per complessivi € 51.079,81, giuste fatture elettroniche n.34/7 del 28.12.2015 e n. 8/7 del 02.02.2016;
4. Darsi atto che la liquidazione avverrà ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Campania - Settore Protezione Civile, ente finanziatore dell'intervento
5. Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 3473 del bilancio di previsione 2016

la presente determinazione:
(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Alessandro VACCA - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825 - Servizio Tecnico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro VACCA

COMUNE UFFICIO TECNICO (NA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della determinazione.

Nella Residenza Comunale lì 28.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Lucia Cenatiempo

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

(X) Sindaco

(X) Responsabile Servizio Finanziario

(X) Messo Comunale

(X) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca