



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22

Del 26.02.2013

OGGETTO: Bando sulle fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori. Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici sugli immobili comunali. Approvazione perizia di variante n. 1.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore **13.20** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

			<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X
3	Eugenio C.	MATTERA	Assessore	X
4	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X
5	Aniello	MATTERA	Assessore	X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela SCIALDONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ing. Rosario Caruso – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco ed il Vicesindaco sottopongono alla giunta comunale la seguente proposta di delibera ad Oggetto: *Bando sulle fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori. Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici sugli immobili comunali. Approvazione perizia di variante n. 1.*

Premesso che:

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato un Bando sulle fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori per il quale sono stati stanziati 3.488.636,26 euro di cui 2.216.912,80 euro per il settore fonti rinnovabili e risparmio energetico e 1.271.723,46 euro per il settore della mobilità sostenibile, provenienti dai residui del precedente Bando Fonti Rinnovabili e Modalità Sostenibile nelle Isole Minori;

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.61 il 12.03.2008 il Bando Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità Sostenibile nelle Isole Minori, il quale precisava che le domande potranno essere presentate a partire dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del comunicato sulla G.U. e entro centoottanta giorni dalla medesima data;

per la partecipazione al Bando si rendeva necessario predisporre un progetto preliminare da candidare a finanziamento;

con delibera di G.M. n. 88 del 29.07.2008 è stato dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Alessandro Vacca, di predisporre il progetto preliminare da candidare a finanziamento così come richiesto dal Bando pubblicato sulla GURI n. 61 del 12.03.2008 e di avvalersi per la parte impiantistica di un tecnico qualificato, da selezionare dall'elenco dei professionisti di fiducia dell'Ente, così come previsto dal vigente regolamento per l'affidamento di incarichi tecnici;

con determina n. 171 del 26.08.2008 considerata la carenza in organico di personale tecnico esperto in materia elettrica, veniva affidato l'incarico di consulente in materia elettrica da affiancare al Responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca per la predisposizione del progetto preliminare da candidare a finanziamento per il bando pubblicato sulla GURI n. 61 del 12.03.2008 all'ing. Giacomo Greco con studio in via Giacomo Puccini, n. 18, 80035 Nola, per la somma assegnata di € 1200,00 oltre iva e cpa.

Con delibera di G.M. n. 96 del 03.09.2008 è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'arch. Alessandro Vacca unitamente al consulente in materia elettrica ing. Giacomo Greco per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli immobili di proprietà comunale o in uso da candidare sull'intervento "*fonti rinnovabili e risparmio energetico*", nonché il preventivo di spesa per l'acquisto di n. 3 furgoni elettrici da utilizzare nel servizio di raccolta differenziata e n. 1 veicolo elettrico a servizio del corpo Polizia Municipale per un preventivo di spesa complessivo di € 98.900,00 oltre IVA al 20 % € 19780,00 per complessivi € 118.680,00, come descritti nelle schede tecniche in progetto, da candidare sull'intervento "*mobilità sostenibile*".

con istanza prot. n 8641 del 05.09.2008 il comune di Serrara Fontana ha presentato domanda di ammissione a contributo;

con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 12384 del 16.12.2009, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto presentato e l'assegnazione del cofinanziamento pari ad € 142.059,73 e fissato, come da bando, 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di progettazione cantierabile, munita delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento; Rilevato che:

data la carenza di personale in organico, in particolare di personale tecnico esperto in materia elettrica, con determina n. 50 del 04.03.2010 per le motivazioni ivi riportate, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e analisi finanziaria dell'intervento all'ing. Antonio Parlato con studio in via Monsignor Luigi Di Liegro, 7 80045 Pompei, che contattato, si è reso disponibile ad accettare l'incarico con ribasso del 5% sull'importo della parcella;

Con delibera di G.M. n. 48 del 12.04.2010 si è provveduto ad approvare la progettazione definitiva-esecutiva degli interventi trasmessa dall'ing. Antonio Parlato con nota prot. n. 3356 del 02.04.2010, con il seguente quadro economico:

A1	IMPORTO LAVORI PROGETTO (computo metrico + SSS)	€ 250.990,60
A2	SSS :SPESE SPECIALI PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.000,00
A3	SRP : SPESE UNITARIE PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.765,91
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 240.224,69
A5	TOTALE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 10.765,91
A6	TOTALE LAVORI APPALTABILI	€ 250.990,60

CAPITOLO 1	SPESE DI ESECUZIONE	
(a)	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 250.990,60
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
(b2)	forniture	€ 5.000,00
(b4)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.550,00
(b5)	imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30)	€ 10.039,62
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006	€ 2.509,91
(c)	forniture di beni e di servizi	€ 8.039,70
	TOTALE CAPITOLO 1	€ 278.129,83

CAPITOLO 2	SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)	
(b3)	rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.631,44
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa	€ 1.254,95
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, attività espletate da professionalità esterne all'Ente (importo soggetto a ribasso)	€ 21.334,20
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)	€ 2.384,41
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)	€ 1.227,84
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)	€ 376,49
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)	€ 1.380,45
	CNPAIA	€ 534,61

TOTALE CAPITOLO 2		€ 30.124,39
--------------------------	--	--------------------

CAPITOLO 3	SPESE DI ACQUISIZIONE	
(b6)	acquisizione aree (inerenti le spese relative al pagamento del canone dell'area demaniale in fase di lavori)	€ -
(b7)	acquisizione immobili	€ -
TOTALE CAPITOLO 3		€ -

CAPITOLO 4	IVA E ALTRE IMPOSTE	
(b10a)	IVA sui lavori (10 %)	€ 26.509,01
(b10a)	IVA sui forniture (20 %)	€ 2.607,94
(b10c)	IVA su spese tecniche (20 %)	€ 5.773,89
TOTALE CAPITOLO 4		€ 34.890,84

TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 343.145,06
---	--	---------------------

Rilevato che:

- con determina n. 162 del 20 ottobre 2011 a seguito di regolare gara d'appalto si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta Gisan Impianti s.n.c. di Cangianielello Giuseppe e Vorraro Salvatore con sede in via Merolla n. 11/B - 80041 Boscoreale (Na), risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 71,306, ribasso d'asta del 4,10 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari € 9.849,21 e pertanto per un importo al netto di ribasso per € 230.375,48 oltre oneri di sicurezza pari ad € 10.765,91 per complessivi € 241.141,39 oltre IVA;
- in data 21.10.2011 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010;
- in data 27.01.2012 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1093, registrato in Ischia;
- con determina n. 37 del 16.04.2012 si è provveduto ad approvare e liquidare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L per lavori a tutto il 10.02.2012 dell'importo di Euro 88.800,00 al netto di trattenute per infortuni oltre I.V.A 10% Euro 8.880,00 per complessivi Euro 97.680,00, trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Antonio Parlato in data 02.03.2012 con nota prot. n. 1716;
- con determina n. 145 del 29 ottobre 2012 si è provveduto ad approvare e liquidare gli atti contabili relativi al 2° SAL per lavori a tutto il 15.06.2012 per un importo di € 106.300,00 al netto di trattenute per infortuni, oltre IVA al 10% € 10.630,00 per complessivi € 116.930,0, trasmessi dal direttore dei lavori ing. Antonio Parlato con nota prot. n. 7240 del 07.08.2012;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante, in quanto la crescita di alcuni pini posti in adiacenza dell'immobile adibito ad edificio scuola dell'infanzia di Serrara provocano situazioni di ombreggiamento, tali da consigliare una diversa allocazione dell'impianto fotovoltaico su di esso previsto, sull' edificio scolastico in località Fontana che presenta migliori caratteristiche di soleggiamento e quindi può garantire migliore rendimento energetico dell' impianto e quindi redditività;
- la perizia di variante è stata trasmessa dal direttore dei lavori ing. Antonio Parlato con nota prot. n. 8194 del 13.09.2012 con la previsione del seguente quadro economico di spesa:

A1	IMPORTO LAVORI PROGETTO (computo metrico + SSS)	€ 250.990,60
A2	SSS :SPESE SPECIALI PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.000,00
A3	SRP : SPESE UNITARIE PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.765,91
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 240.224,69

A5	TOTALE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 10.765,91
A6	TOTALE LAVORI APPALTABILI	€ 250.990,60
A7	Economie di gara (ribasso del 4,10 %)	€ 9.849,21
A8	IMPORTO LAVORI VARIANTE	€ 241.141,39

CAPITOLO1	SPESE DI ESECUZIONE	
(a)	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 241.141,39
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
(b2)	forniture	€ -
(b4)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.210,00
(b5)	imprevisti	€ -
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006	€ -
(c)	forniture di beni e di servizi	€ -
	TOTALE CAPITOLO 1	€ 242.351,39

CAPITOLO2	SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)	
(b3)	rilievi, accertamenti e indagini	€ -
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 2.258,91
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, attività espletate da professionalità esterne all'Ente	€ 20.000,00
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)	€ -
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)	€ -
(b9.4)	Importo contributo Autorità di vigilanza dei contratti pubblici	€ 225,00
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)	€ 3.764,86
	CNPAIA	€ 950,59
	TOTALE CAPITOLO 2	€ 27.199,36

CAPITOLO3	SPESE DI ACQUISIZIONE	
(b6)	acquisizione aree (inerenti le spese relative al pagamento del canone dell'area demaniale in fase di lavori)	€ -
(b7)	acquisizione immobili	€ -
	TOTALE CAPITOLO 3	€ -

CAPITOLO4	IVA E ALTRE IMPOSTE	
(b10a)	IVA sui lavori (10 %)	€ 24.235,14
(b10a)	IVA sui forniture (21 %)	€ -
(b10c)	IVA su spese tecniche (21 %)	€ 5.237,50
	TOTALE CAPITOLO 4	€ 29.472,63

	ECONOMIE A DISPOSIZIONE	€ 44.121,67
	TOTALE GENERALE	€ 343.145,06

- la perizia di variante è stata inoltrata alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, la quale con nota prot. 20629 del 31.10.2012, acquisita in atti di questo Ente al prot. n. 9613 del 02.11.2012, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla variante di delocalizzazione dell'impianto, con la prescrizione che i pannelli dovevano essere complanari alla copertura;
- con successiva nota prot. n. 9836 del 09.11.2012 si è provveduto a richiedere al direttore dei lavori ing. Parlato di provvedere ad un aggiornamento progettuale per tener conto di quanto prescritto dalla Soprintendenza, aggiornamento acquisito in atti dell'Ente al prot. n. 10232 del 26.11.2012;

Ritenuto:

- necessario doversi procedere all'approvazione della perizia di variante n. 1 al fine di consentire il completamento dei lavori;

Rilevato che:

- per l'approvazione della perizia di variante n. 1 ricorrono le condizioni previste dall'art. 132 comma 3, 2° e 3° periodo in quanto comportano modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, senza alcuna variazione dell'importo dei lavori e pertanto con copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Visti:

- la perizia di variante n. 1 dei lavori in oggetto trasmessa dal direttore dei lavori ing. Parlato;
- il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in interesse;
- Il dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri;

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante del presente atto;
2. Approvare la perizia di variante trasmessa con nota prot. n. 8194 del 13.09.2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Parlato e successivo aggiornamento trasmesso con prot. n. 10232 del 26.11.2012, per adempiere alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia, con il seguente quadro economico di spesa:

A1	IMPORTO LAVORI PROGETTO (computo metrico + SSS)	€ 250.990,60
A2	SSS :SPESE SPECIALI PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.000,00
A3	SRP : SPESE UNITARIE PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.765,91
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 240.224,69
A5	TOTALE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 10.765,91
A6	TOTALE LAVORI APPALTABILI	€ 250.990,60
A7	Economie di gara (ribasso del 4,10 %)	€ 9.849,21

A8	IMPORTO LAVORI VARIANTE	€ 241.141,39
----	-------------------------	--------------

CAPITOLO1	SPESE DI ESECUZIONE	
(a)	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 241.141,39
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
(b2)	forniture	€ -
(b4)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.210,00
(b5)	imprevisti	€ -
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006	€ -
(c)	forniture di beni e di servizi	€ -
TOTALE CAPITOLO 1		€ 242.351,39

CAPITOLO2	SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)	
(b3)	rilievi, accertamenti e indagini	€ -
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 2.258,91
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, attività espletate da professionalità esterne all'Ente	€ 20.000,00
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)	€ -
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)	€ -
(b9.4)	importo contributo Autorità di vigilanza dei contratti pubblici	€ 225,00
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)	€ 3.764,86
	CNPAIA	€ 950,59
TOTALE CAPITOLO 2		€ 27.199,36

CAPITOLO3	SPESE DI ACQUISIZIONE	
(b6)	acquisizione aree (inerenti le spese relative al pagamento del canone dell'area demaniale in fase di lavori)	€ -
(b7)	acquisizione immobili	€ -
TOTALE CAPITOLO 3		€ -


CAPITOLO4	IVA E ALTRE IMPOSTE	
(b10a)	IVA sui lavori (10 %)	€ 24.235,14
(b10a)	IVA sui forniture (21 %)	€ -
(b10c)	IVA su spese tecniche (21 %)	€ 5.237,50

TOTALE CAPITOLO 4	€ 29.472,63
--------------------------	--------------------


ECONOMIE A DISPOSIZIONE	€ 44.121,67
TOTALE GENERALE	€ 343.145,06

3. Darsi atto che l'approvazione della perizia di variante comporta un economia di spesa sull'importo finanziato pari ad € 44.121,67;
4. Autorizzare la spesa delle economie per un progetto di completamento che preveda la sostituzione negli edifici comunali, compatibilmente con le somme a disposizione, delle centrali termiche al fine di conseguire un risparmio energetico attraverso l'installazione di macchine ad elevata efficienza e rendimento anche di diverso tipo, nonché di provvedere all'adeguamento dei relativi impianti elettrici;
5. Dare atto che la necessaria spesa trova copertura con finanziamento del Ministero dell'Ambiente per € 142.059,73, che ha seguito di esplicita richiesta ha autorizzato con nota acquisita al prot. n. 10535 del 06.12.2012 l'utilizzo delle economie di gara ricadenti a proprio carico e quantificate in quota parte per € 2900,53, e per la restante parte a carico dell'Ente tramite contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (complessivamente per lavori e forniture), con imputazione al cap. 3353/R e 3010/R del bilancio comunale;
6. Nominare responsabile del procedimento il responsabile del servizio tecnico arch. Alessandro Vacca, al quale sono demandati gli atti consequenziali al presente deliberato.
7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco
Ing. Rosario Caruso



Il Vicesindaco
Cesare Mattera



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Il Sottoscritto Arch. Alessandro Vacca, responsabile del servizio tecnico del comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: *Bando sulle fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori. Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici sugli immobili comunali. Approvazione perizia di variante n. 1.* esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, 26.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Vacca




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Rag. Lucia Cenatiempo, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Serrara Fontana sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: *Bando sulle fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori. Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici sugli immobili comunali. Approvazione perizia di variante n. 1.* esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

Serrara Fontana, 26.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Lucia Cenatiempo



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta, corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 Tuel;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Bando sulle fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori. Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici sugli immobili comunali. Approvazione perizia di variante n. 1.*

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Inq. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 26.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni